



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2015

Smluvní strany:

1. Objednatel : **TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku
Stavební dozor	:	Technický úsek TUL
Správce budov	:	Milan Varvařovský

2. Zhotovitel : **První podještědská stavební spol. s r.o.**

Sídlo	:	Zelené údolí 1019, 460 06 Liberec 6
Zástupce	:	Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci Luděk Smrž, na základě plné moci
IČ	:	47781874
DIČ	:	CZ47781874
Odp. stavbyvedoucí	:	Ing. Martin Holemý
Zapsaný u	:	Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 3922
Číslo účtů	:	115-492990257/0100 115-493050267/0100 115-493070217/0100
Účet veden u	:	Komerční banka, a. s.

mezi sebou uzavírají následující Dodatek č. 3 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2015 uzavřené v rámci veřejné zakázky s názvem **158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL_část 1** a následujících dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**smlouva**“).

Preambule

Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné více a méně práce vyplývající ze zjištěných nepředpokládaných skutečností v průběhu výstavby. Rozsah a specifikace změn rozsahu stavebních prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy, dále též změnovými listy a zápisy z Kontrolních dnů.





Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto :

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

Původní cena celkem dle SoD, DSoD č. 1,2:	
Cena díla bez DPH	17 480 739,07 Kč
DPH 21%	3 670 955,21 Kč
Cena včetně DPH	21 151 694,28 Kč

Ménepráce bez DPH	- 1 683 415,94 Kč
Vícepráce bez DPH	1 388 224,46 Kč
DPH 21 %	- 61 990,21 Kč
Cena dodatečných prací včetně DPH	-357 181,69 Kč

Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 3

Cena díla dle SoD bez DPH	17 185 547,59 Kč
DPH 21%	3 608 964,99 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	20 794 512,58 Kč

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **Kč 17 185 547,59 bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH, která se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

K dohodnuté ceně bude účtována DPH 21 % ve výši 3 608 964,99 Kč (pokud nedojde ke změně příslušných předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění), cena včetně DPH pak činí:

Cena s daní celkem 20 794 512,58 Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.





4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
- oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
 Ing. Jaroslav Košek	 
 Luděk Smrč V Liberci dne 27. X. 2015	Ing. Vladimír Stach V Liberci dne 27. X. 2015

PRVNÍ PODJEŠTĚDSKÁ STAVEBNÍ
(1)
společnost s r. o.
460 06 LIBEREC 6, Zelené údolí 1019
Tel. 048/5104495, 5100075, Fax 048/5104494
IČO 47781874, DIČ 192-47781874



PLNÁ MOC

Společnost

První podještědská stavební spol. s r. o.

IČO 47781874

se sídlem Liberec 6, Zelené údolí 1019, PSČ 460 06

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 3922

zastoupená Lucií Steklou, jednatelkou

(dále jen zmocnitel)

zmocňuje tímto tyto osoby:

Ing. Jaroslava Koška, r. č. 560411/0457

bytem Nová ul. 347, 460 10 Liberec

Lud'ka Smrže, r. č. 840814/2578

bytem Ptačí 434/7, 460 06 Liberec 6

Ing. Martina Stašáka, r. č. 680217/0012

bytem V Nebi 4764/1, 468 04 Jablonec nad Nisou - Proseč nad Nisou

(dále též jen zmocněnci),

aby ji zastupovaly při všech jednáních a v celém rozsahu jejich záležitostí.

Zmocněnci jsou touto plnou mocí pověřeni, aby jménem zmocnitele zejména:

- vedli jednání se třetími osobami, jak fyzickými tak i právnickými, a s institucemi a orgány státní správy, a to v neomezeném rozsahu a ve všech záležitostech zmocnitele;
- vykonávali všechna právní jednání včetně těch, k nimž je zapotřebí písemné formy, zejména uzavírali a vypovídali či jinak ukončovali smlouvy, uzavírali narovnání a smíry, uznávali dluhy, vzdávali se námitek, práv a nároků, práva a nároky vymáhali, přijímali plnění a přijetí plnění potvrzovali;
- podávali orgánům státní správy nebo třetím osobám návrhy či žádosti o vydání vyjádření, stanoviska, rozhodnutí nebo povolení, tyto měnili a doplňovali, rozhodnutí a další písemnosti od příslušného orgánu či osoby přebírali a dále se vzdávali práva odvolání proti rozhodnutím orgánů státní správy, to vše i tehdy, je-li k tomu dle platných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci;
- přijímali potvrzení o splnění závazků zmocnitele;
- přijímali osobně poštovní zásilky, a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzovali za zmocnitele jejich přijetí;
- způsobem, který sami uznají za vhodný, hájili práva a nároky zmocnitele.

Veškerá jednání učiněná zmocněnci na základě této plné moci musí být učiněna společně alespoň dvěma z osob uvedených shora na straně zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit určitým právním jednáním v rámci shora uvedených věcí zástupce.

Tato plná moc je plnou mocí dle práva hmotného i procesního.

Tato plná moc se vydává s platností ode dne jejího vystavení až do odvolání. Zmocnitel však může tuto plnou moc odvolat pouze v případě a z důvodu, že zmocněnci svým vlastním zaviněním způsobili zmocniteli při výkonu zástupčího oprávnění dle této plné moci závažnou újmu.

V Liberci dne 25.5.2015

První podještědská stavební spol. s r. o.



Lucie Steklá, jednatel

Plnou moc tímto přijímáme.

V Liberci dne 25. 5. 2011



.....
Ing. Jaroslav Košek



.....
Luděk Smrž



.....
Ing. Martin Stašák

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: TU Liberec - blok "F" kolejí Harcov
- zateplení objektu, výměna obvodových výplní

Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2,461 17 Liberec 1

Projektant: Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3

Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o.

	<u>odpočty</u>	<u>přípočty</u>	<u>celkem</u>
OPRAVY:			
1. etapa OPRAVY - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-360 631,80 Kč	199 457,32 Kč	-161 174,48 Kč
2. etapa OPRAVY - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-369 810,06 Kč	210 254,89 Kč	-159 555,17 Kč
OPRAVY celkem	-730 441,86 Kč	409 712,21 Kč	-320 729,65 Kč
INVESTICE			
1. etapa INVESTICE - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-216 362,54 Kč	169 230,53 Kč	-47 132,01 Kč
2. etapa INVESTICE - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-215 641,35 Kč	166 474,25 Kč	-49 167,10 Kč
Zateplení střechy	-520 970,19 Kč	642 807,47 Kč	121 837,28 Kč
INVESTICE celkem	-952 974,08 Kč	978 512,25 Kč	25 538,17 Kč
STAVBA CELKEM bez DPH	-1 683 415,94 Kč	1 388 224,46 Kč	-295 191,48 Kč
DPH	-353 517,35 Kč	291 527,14 Kč	-61 990,21 Kč
CENA CELKEM	-2 036 933,29 Kč	1 679 751,60 Kč	-357 181,69 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: OPRAVY - TU Liberec - blok "F" kolejí Harcov
- zateplení objektu, výměna obvodových výplní

Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

Projektant: Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3

Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o.

	<u>odpočty</u>	<u>přípočty</u>	<u>celkem</u>
1. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-360 631,80 Kč	199 457,32 Kč	-161 174,48 Kč
2. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-369 810,06 Kč	210 254,89 Kč	-159 555,17 Kč
STAVBA CELKEM bez DPH	-730 441,86 Kč	409 712,21 Kč	-320 729,65 Kč
DPH	-153 392,79 Kč	86 039,56 Kč	-67 353,23 Kč
CENA CELKEM	-883 834,65 Kč	495 751,77 Kč	-388 082,88 Kč

OPRAVY

Stavba :

Technická univerzita Liberec - blok "F" kolejí Harcov

1. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní

Rekapitulace ceny stavby (objektu)

14) Sádrokartonové konstrukce

odpočty

přípočty

-344 604,28 Kč

190 592,86 Kč

mezisoučet celkem

-344 604,28 Kč

190 592,86 Kč

VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy

Kpl	1,000		-16 027,52 Kč	1,000		8 864,46 Kč
-----	-------	--	---------------	-------	--	-------------

1. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem

-360 631,80 Kč

199 457,32 Kč

DPH 21 %

%

0,210

-75 732,68 Kč

0,210

41 886,04 Kč

1. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem, vč. DPH

-436 364,48 Kč

241 343,36 Kč

CELKEM

-195 021,12 Kč

Poznámka :

Součástí 1. etapy (východní strana objektu "F") je i výměna kovových stěn na západní straně objektu, vč. souvisejících prací.

Položka

Text položky

MJ	Množství	Cena	odpočty		Množství	Cena	přípočty	
			Cena celkem				Cena celkem	

14) Sádrokartonové konstrukce

147	763121811	DMTŽ SDK STĚN 1X KCE + 1X DESKA - plocha 6m2 / pokoj, A= 95*6=570 m2	m2	-570,000	47,73 Kč	-27 206,10 Kč			
148	713130811	ODSTRANĚNÍ IZOLACE STĚN VOLNĚ VLÁKNA TL. DO 100MM	m2	-570,000	8,24 Kč	-4 696,80 Kč			
149	763111121	SDK PŘÍČKA TL. 75MM CW+UW W111+ TI DESKY GKF 12,5MM - ozn. A - 17	m2	-2,000	529,49 Kč	-1 058,98 Kč			
150	763111717	SDK PŘÍČKA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR, 2+2=4 M2	m2	-4,000	40,00 Kč	-160,00 Kč			
151	763111751	PŘÍPLATEK K CENĚ SDK PŘÍČKY PLOCHY JEDNOTLIVĚ DO 6M2	m2	-2,000	48,00 Kč	-96,00 Kč			
152	763122120	SDK OBLOŽENÍ STĚN 40MM W623 DESKY 1X GKF 12,5MM - ozn. A - 16 - vč. ploch ostění, nadpraží, úpravy hran obložení	m2	-570,000	465,00 Kč	-265 050,00 Kč			
153	763121714	SDK STĚNA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR	m2	-570,000	20,00 Kč	-11 400,00 Kč			
154	763121751	PŘÍPLATEK K CENĚ SDK STĚN PLOCHY JEDNOTLIVĚ DO 6M2	m2	-570,000	32,00 Kč	-18 240,00 Kč			
155	763121715	SDK STĚNA - ÚPRAVA STYKU STĚNY A PODHLEDU V POKOJÍCH, L=95*3,60=342M	m	-342,000	30,20 Kč	-10 328,40 Kč			
	7633600R	Oprava sádrokartonové předsazené stěny z interiéru - nadpraží, ostění, napojení na stávající předstěnu	kus				95,000	1 985,00 Kč	188 575,00 Kč
156	998763303	PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24M	t	-8,000	796,00 Kč	-6 368,00 Kč	2,535	796,00 Kč	2 017,86 Kč
Sádrokartonové konstrukce celkem						-344 604,28 Kč			190 592,86 Kč

OPRAVY

Stavba :

Technická univerzita Liberec - blok "F" kolejí Harcov
2. etapa - Zateplení fasády a výměna obvodových výplní

Rekapitulace ceny stavby (objektu)

odpočty

připočty

14)Sádrokartonové konstrukce

-356 399,30 Kč

202 630,22 Kč

mezisoučet celkem

-356 399,30 Kč

202 630,22 Kč

VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy

kpl	1,000		-13 410,76 Kč	1,000		7 624,67 Kč
-----	-------	--	---------------	-------	--	-------------

2. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem

-369 810,06 Kč

210 254,89 Kč

DPH 21 %

%	0,210		-77 660,11 Kč	0,210		44 153,53 Kč
---	-------	--	---------------	-------	--	--------------

2. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem, vč. DPH

-447 470,17 Kč

254 408,42 Kč

CELKEM

-193 061,76 Kč

Poznámka :

Výměna kovových stěn na západní straně je součástí 1. etapy, vč. souvisejících prací.

Položka

Text položky

Položka		Text položky		odpočty			připočty			
				M.J	Množství	Cena	Cena celkem	Množství	Cena	Cena celkem
14)Sádrokartonové konstrukce										
129	763121811	DMTŽ SDK STĚN 1X KCE + 1X DESKA - plocha 6m2 / pokoj, A= 95*6=570 m2		m2	-570,000	47,73 Kč	-27 206,10 Kč			
130	713130811	ODSTRANĚNÍ IZOLACE STĚN VOLNĚ VLÁKNA TL. DO 100MM		m2	-570,000	8,24 Kč	-4 696,80 Kč			
131	763122120	SDK OBLOŽENÍ STĚN 40MM W623 DESKY 1X GKF 12,5MM - ozn. A - 16 - vč. ploch ostění, nadpraží, úpravy hran obložení		m2	-570,000	488,00 Kč	-278 160,00 Kč			
132	763121714	SDK STĚNA - ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR		m2	-570,000	20,00 Kč	-11 400,00 Kč			
133	763121751	PŘÍPLATEK K CENĚ SDK STĚN PLOCHY JEDNOTLIVĚ DO 6M2		m2	-570,000	32,00 Kč	-18 240,00 Kč			
134	763121715	SDK STĚNA - ÚPRAVA STYKU STĚNY A PODHLEDU V POKOJÍCH, L=95*3,60=342 M		m	-342,000	30,20 Kč	-10 328,40 Kč			
	7633600R	Oprava sádrokartonové předsazené stěny z interiéru - nadpraží, ostění, napojení na stávající předstěnu		kus				101,000	1 985,00 Kč	200 485,00 Kč
135	998763303	PŘESUN HMOT SÁDROKARTONOVÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24M		t	-8,000	796,00 Kč	-6 368,00 Kč	2,695	796,00 Kč	2 145,22 Kč
Sádrokartonové konstrukce celkem							-356 399,30 Kč			202 630,22 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: INVESTICE - TU Liberec - blok "F" kolejí Harcov
- zateplení objektu, výměna obvodových výplní

Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2,461 17 Liberec 1

Projektant: Inpos-projekt, s.r.o., Nitranská 381/7a, 46012 Liberec 3

Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o.

	<u>odpočty</u>	<u>přípočty</u>	<u>celkem</u>
1. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-216 362,54 Kč	169 230,53 Kč	-47 132,01 Kč
2. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní	-215 641,35 Kč	166 474,25 Kč	-49 167,10 Kč
Zateplení střechy	-520 970,19 Kč	642 807,47 Kč	121 837,28 Kč
STAVBA CELKEM bez DPH	-952 974,08 Kč	978 512,25 Kč	25 538,17 Kč
DPH	-200 124,56 Kč	205 487,57 Kč	5 363,02 Kč
CENA CELKEM	-1 153 098,64 Kč	1 183 999,83 Kč	30 901,19 Kč

INVESTICE

Stavba :

Technická univerzita Liberec - blok "F" kolejí Harcov
1. etapa - zateplení fasády a výměna obvodových výplní

Rekapitulace ceny stavby (objektu)

	odpočty	přípočty
11) Powlakové krytiny	-15 729,55 Kč	0,00 Kč
15) Klempířské konstrukce	-190 835,48 Kč	161 567,29 Kč
mezisoučet celkem	-206 565,03 Kč	161 567,29 Kč

VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy

Kpl	1,000	-9 797,51 Kč	1,000	7 663,24 Kč
-----	-------	--------------	-------	-------------

1. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem				-216 362,54 Kč		169 230,53 Kč	
DPH 21 %	%	0,210		-45 436,13 Kč	0,210	35 538,41 Kč	
1. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem, vč. DPH				-261 798,67 Kč		204 768,94 Kč	

Poznámka :

Součástí 1. etapy (východní strana objektu "F") je i výměna kovových stěn na západní straně objektu, vč. souvisejících prací.

Položka

Text položky

Položka		Text položky		odpočty			přípočty		
		MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Množství	Cena	Cena celkem	
11) Powlakové krytiny									
121	71236000X		D + MTŽ IZOLACE STŘECHY DO SKLONU 10° FOLIE mPVC STŘEŠNÍ TL.1,6MM = agregovaná položka za systémové provedení powlakové krytiny, vč. vytažení na svislé plochy, kotvení a spojování folie, úpravy nároží a koutů atd., vč. započtení všech materiálů pro provedení montáže - ozn. Z - 33, A =4*3=12 m2, 12+2=14 m2	m2	-14,000	548,39 Kč	-7 677,46 Kč		
122	712391171		POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ - vč.svislých ploch	m2	-14,000	18,95 Kč	-265,30 Kč		
123	693660550		DODÁVKA - TEXTILIE SEPARAČNÍ HMOTNOSTI 300G/M2	m2	-14,000	26,57 Kč	-371,98 Kč		
124	712363314		POPLASTOVANÝ PLECH - DÉLKY 2 M STĚNOVÁ LIŠTA, počet ks=4*2*2=16, 16+4=20 ks	kus	-20,000	150,00 Kč	-3 000,00 Kč		
125	712363316		POPLASTOVANÝ PLECH - DÉLKY 2 M OKAPNICE 200MM, počet =4*2*1,5 =12, 12+4=16 ks	kus	-16,000	274,00 Kč	-4 384,00 Kč		
126	998712103		PŘESUN HMOT POWLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 24M	t	-0,060	513,45 Kč	-30,81 Kč		
Powlakové krytiny celkem						-15 729,55 Kč			

15) Klempířské konstrukce

161	R	krycí lišta AL včetně vyřešení detailu a kotvení , RŠ.330 MM, TL. 1,5 MM, barva dle stěny "červená" pol.č. A-11, L = 17 * 1,1 = 18,7 M	m	-18,700	380,00 Kč	-7 106,00 Kč			
162	764410350	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL, RŠ.330 MM, TL. 1,5 MM, barva dle stěny "červená" pol.č. A-7, L = 35 +8+8+4+4+2+4=65 M, provést dilatace	m	-65,000	320,00 Kč	-20 800,00 Kč			
163	764510550	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH TIZN RŠ. 330MM, pol.č. A-6a, A-6b, L = 20+176+96+87+5=384 m, L=384(MIV+P)+62(L) = 446 M, provést dilatace	m	-446,000	365,00 Kč	-162 790,00 Kč			
	R	krycí lišta AL včetně vyřešení detailu a kotvení , RŠ.330 MM, TL. 0,8 MM, barva dle stěny "červená" pol.č. A-11, L = 17 * 1,1 = 18,7 M	m				18,700	297,00 Kč	5 553,90 Kč
	R	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL, RŠ.330 MM, TL. 0,8 MM, barva dle stěny "červená" pol.č. A-7, L = 35 +8+8+4+4+2+4=65 M, provést dilatace	m				525,000	297,00 Kč	155 925,00 Kč
165	998764103	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24M	t	-0,172	810,94 Kč	-139,48 Kč	0,109	810,94 Kč	88,39 Kč
Klempířské konstrukce celkem						-190 835,48 Kč			161 567,29 Kč

INVESTICE

Stavba :

Technická univerzita Liberec - blok "F" kolejí Harcov
2. etapa - Zateplení fasády a výměna obvodových výplní

Rekapitulace ceny stavby (objektu)

	odpočty		připočty	
11) Pevňkové krytiny		-15 729,55 Kč		0,00 Kč
15) Klempířské konstrukce		-192 131,10 Kč		160 467,58 Kč
mezisoučet celkem		-207 860,65 Kč		160 467,58 Kč

VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy	kpl	1,000	-7 780,70 Kč	1,000	6 006,67 Kč
--	-----	-------	--------------	-------	-------------

2. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem			-215 641,35 Kč		166 474,25 Kč
DPH 21 %	%	0,210	-45 284,68 Kč	0,210	34 959,59 Kč
2. etapa - blok "F" kolejí Harcov celkem, vč. DPH			-260 926,03 Kč		201 433,84 Kč

Poznámka :

Výměna kovových stěn na západní straně je součástí 1. etapy, vč. souvisejících prací.

Položka

Text položky

MJ	odpočty			připočty		
	Množství	Cena	Cena celkem	Množství	Cena	Cena celkem

11) Pevňkové krytiny

103	71236000X	D + MTŽ IZOLACE STŘECHY DO SKLONU 10° FOLIE mPVC STŘEŠNÍ TL.1,6MM = agregovaná položka za systémové provedení pevných krytin, vč. vytažení na svislé plochy, kotvení a spojování folie, úpravy nároží a koutů atd., vč. započtení všech materiálů pro provedení montáže - ozn. Z - 33, A = 4*3=12 m2, 12+2=14 m2	m2	-14,000	548,39 Kč	-7 677,46 Kč			
104	712391171	POLOŽENÍ IZOLACE STŘECH -10° TEXTILIE PODKLADNÍ - vč.svislých ploch	m2	-14,000	18,95 Kč	-265,30 Kč			
105	693660550	DODÁVKA - TEXTILIE SEPARAČNÍ HMOTNOSTI 300G/M2	m2	-14,000	26,57 Kč	-371,98 Kč			
106	712363314	POPLASTOVANÝ PLECH - DÉLKY 2 M STĚNOVÁ LIŠTA , počet=4*2*2=16, 16+4=20 ks	kus	-20,000	150,00 Kč	-3 000,00 Kč			
107	712363316	POPLASTOVANÝ PLECH - DÉLKY 2 M OKAPNICE 200MM, počet=4*2*1,5 =12, 12+4=16 ks	kus	-16,000	274,00 Kč	-4 384,00 Kč			
108	998712103	PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 24M	t	-0,060	513,45 Kč	-30,81 Kč			

Pevňkové krytiny celkem

-15 729,55 Kč

15) Klempířské konstrukce

140	764510550	OPECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH TIZN RŠ. 330MM - ozn. A - 6a, A-6b, L = 184+208+36=428 M , L = 428(MIV+P) + 98(L) = 526 M , provést dilatace	m	-526,000	365,00 Kč	-191 990,00 Kč			
	R	OPECHOVÁNÍ PARAPETŮ PLECH AL, RŠ.330 MM, TL. 0,8 MM, barva dle stěny "červená" pol.č. A-7, L = 35 +8+8+4+4+2+4=65 M, provést dilatace	m				540,000	297,00 Kč	160 380,00 Kč
142	998754103	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 24M	t	-0,174	810,94 Kč	-141,10 Kč	0,108	810,94 Kč	87,58 Kč

Klempířské konstrukce celkem

-192 131,10 Kč

160 467,58 Kč

Výkaz výměr

Stavba :		Zateplení střechy-objekt F Harcovské koleje TU v Liberci, 17.listopadu 584, Liberec					Rozpočet: 1		Fasáda		
Objekt :		SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu									
				odpočty			připočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější									
5.	622903110	Mytí vnějšího zdiva tlakovou vodou	m2				34,913	25,98 Kč	907,04 Kč		
		1,25*(4,715+16,4+1,05*2+4,715)									
10.	602 01-5183.RT6	Omitka tenkovrstvá silikátová	m2				34,913	230,44 Kč	8 045,35 Kč		
11.	602015191	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2				34,913	24,97 Kč	871,78 Kč		
18.	622 31-1834.RV1	Zatepl.syst., fasáda jižní štít (pruh š.1,25 m) miner.desky PV 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2				34,913	735,00 Kč	25 661,06 Kč		
24.	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová PVC lišta s okapničkou	m				27,930	30,27 Kč	845,44 Kč		
		16,4+1,05*2+4,715+4,715									
23.	55392740.A	Lišta rohová AL + integrovaná síťovina	m				7,500	16,80 Kč	126,00 Kč		
		1,25*6									
29.		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24m	t				1,580	303,30 Kč	479,21 Kč		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						0,00 Kč			36 935,88 Kč		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy									
	941941032	MTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ Š. 1M VÝŠKY SO 30M	m2				115,815	31,00 Kč	3 590,27 Kč		
		V+Z:10,5*(4,715+0,8)*2									
	942311811U00	Pronájem plošiny pro montáž zateplovacího systému na jižním štítě prostřeňového pásu	kpl				1,000	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč		
		práce 5 dní 5*3300=16500									
	942321112U00	Mntž a Demtž rozšiřujících konzol u lešení	kpl				1,000	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč		
	941941192R00	Příplatek za první a každý další měsíc použití lešení	m2				115,815	33,00 Kč	3 821,90 Kč		
	941941832R00	DMTŽ LEŠENÍ 1-ŘADOVÉ S PODLAHAMÍ Š.1M VÝŠKY DO 30M	m2				115,815	24,00 Kč	2 779,56 Kč		
	944944111U00	Ochranná síť na lešení z textílie	m2				115,815	27,01 Kč	3 128,16 Kč		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						0,00 Kč			36 319,88 Kč		
Díl:	764	Konstrukce klempířské									
	764530260R00	Oplechování Al plechu, rš 750 mm stříška lodžie	m				7,920	594,00 Kč	4 704,48 Kč		
		3,6*2*1,1									
	764311821R00	DMTŽ KLRYTINY HLADKÉ STŘEŠNÍ SKLONU DO 30° DO 25M2	m2				3,960	24,81 Kč	98,25 Kč		
		0,55*3,6*2									
40.	998767203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t				0,010	810,94 Kč	8,11 Kč		
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						0,00 Kč			4 810,84 Kč		
VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy						0,00 Kč			599,57 Kč		
CELKEM						0,00 Kč			78 666,17 Kč		

Výkaz výměr

Stavba : Zateplení střechy-objekt F Harcovské koleje TU v Liberci, 17.listopadu 584, Liberec
 Objekt : SO 01 Snížení energetické náročnosti objektu

Rozpočet: 3

Hlavní střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	odpočty			přípočty		
				množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 96		Bourání							
2.		Demontáž bleskosvodu na patkách vodorovně- do sutí - odhad, bude dle skutečnosti	m	-463,56	20,00 Kč	-9 271,20 Kč			
		181,2+64,2+80+64,16+74							
3.		Demontáž bleskosvodu svislého vč. jímacích tyčí- do sutí - odhad, bude dle skutečnosti	m	-78,00	20,00 Kč	-1 560,00 Kč			
		52+26							
Celkem za		96 Bourání				-10 831,20 Kč			
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení							
123.	M24-R5	CRHB/6-315 střešní radiální ventilátor	kus	-16,00	20 500,00 Kč	-328 000,00 Kč			
124.	M24-R6	JAA 435 tlumič hluku soklový	kus	-16,00	6 400,00 Kč	-102 400,00 Kč			
125.	M24-R7	JAЕ 435 pružná manžeta	kus	-16,00	1 050,00 Kč	-16 800,00 Kč			
126.	M24-R8	JBR 435 volná příruba	kus	-16,00	370,00 Kč	-5 920,00 Kč			
127.	M24-R9	JCA 435 rozměr 250/435 zpět.klapka	kus	-16,00	2 500,00 Kč	-40 000,00 Kč			
	M24-R5	DVE 311EV Sileo střešní radiální ventilátor	kus				16,00	22 755,00 Kč	364 080,00 Kč
	M24-R6	JAA 311 tlumič hluku soklový	kus				16,00	7 040,00 Kč	112 640,00 Kč
	M24-R7	JAЕ 311 pružná manžeta	kus				16,00	1 155,00 Kč	18 480,00 Kč
	M24-R8	JBR 311 volná příruba	kus				16,00	407,00 Kč	6 512,00 Kč
	M24-R9	JCA 311 rozměr 250/435 zpět.klapka	kus				16,00	2 750,00 Kč	44 000,00 Kč
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				-493 120,00 Kč			545 712,00 Kč
VRN hl. 6 - GZS + územní vlivy, provozní vlivy						-17 018,99 Kč			18 429,30 Kč
CELKEM						-520 970,19 Kč			564 141,30 Kč