

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednatel ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednatel ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednatel ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 11 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 11 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

- **Požárně bezpečnostní řešení schodiště**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 24. 9. 2013)
- **Úprava soklu v garáži**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 15. 10. 2013)
- **Zpevněná úniková cesta**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 30. 10. 2013)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 11.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 11 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 11, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Požárně bezpečnostní řešení schodiště	57 313,00 Kč	12 035,73 Kč	69 348,73 Kč
Úprava soklu v garáži	11 932,00 Kč	2 505,72 Kč	14 437,72 Kč
Zpevněná úniková cesta	8 720,00 Kč	1 831,20 Kč	10 551,20 Kč
Celková cena za dodatečné práce	77 965,00 Kč	16 372,65 Kč	94 337,65 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 11 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 11 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 11 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 11.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 3x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 28.3.2014

V Olomouci dne 1.4.2014

Za Zadavatele:
Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

ing. Jaromír Uhýřek
jednatel společnosti

 **GEMO** ¹⁰²
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v upřesnění a doplnění Požárně-bezpečnostního řešení na podkladě dotazu GEMO č.03 a následně vydané revize realizační dokumentace pod č. odpovědi 14 ze strany projekční kanceláře Atelier 4, s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141. Dotaz č.03 a odezva č.14 jsou nedílnou přílohou vyčíslení.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : září / 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 57.313,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 24.9.2013

Za zhotovitele

GEMO

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-019 B VCP - 01 VCP na dotaz 1203-03 (Upřesnění požárního větrání schodiště os 3-4)
STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	7b
1		SO02: Objekt G - ZL01					
2		H: Oddíly prací HSV					4 494,43
3		0034: Přičky					
4	342272323	Přičky z přičkovek pórobetonových přesných YTONG, hladkých - tl. přičky 100 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 - zazdívkový jader - včetně kotvení zdíva	m2	10,41	431,70	4 494,43	
5							
6		0061: Úprava povrchů vnitřní					-2 127,80
7	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn	m2	4,48	38,72	173,54	
8	612321121	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka hladká pod stěrku	m2	4,48	162,80	729,67	
9	612328001	Příplatek k ceně vnitřní omítky stěn - za zabudované kovové nebo plastové rohy (měří se v m2 plochy)	m2	4,48	13,20	59,16	
10	622717230	Zateplovací systém vnitřních stěn budov se základní povrchovou úpravou, vrstva lepené izolace - desky z minerálních vláken, kolmé vlákno tloušťka 200mm, včetně systémových lišt	m2	-3,65	890,56	-3 252,33	
11	612381021	Tenkovrstvá vnitřní broušená stěrková omítka na zateplovací systém - hrubost 1mm, včetně penetrací	m2	0,83	195,36	162,15	
12							
13		767.: Konstrukce zámečnické					3 834,00
14		Bližší specifikace viz tabulky výrobků, pokud není uvedeno jinak jednotková cena zahrnuje dodávku i montáž.					
15	Z/200	Protidešťová systémová (typová) žaluzie se sítíkou v rámečku z L profilů. Materiál - hliník s komaxitovou úpravou, barva stejná s výplnění otvorů (RAL 7016 potvrdí architekt) v 1np - rozměr: 900/600 mm	kus	1,00	3 834,00	3 834,00	
16							
17	751	SO 02 Vzduchotechnika					51 112,30
18							
19	751.22	Požární větrání CHÚC B - levé schodiště v ose C5					
20	751.22.10	Protidešťová žaluzie PZAL 800x400 R1-S vč. Síta - RAL dle fasády objektu	ks	1,00	2 112,00	2 112,00	
21	751.22.10	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozinkovaný plech, do obvodu 2100mm / 20% tvarovek	bm	40,00	572,35	22 894,00	
22	751.22.11	Požární izolace s odolností 30 minut včetně oplechování (RAL dle architekta) - dodávka	m2	110,00	237,33	26 106,30	
23	751.22.12	Montáž požární izolace	m2	110,00	0,00	0,00	
24							
25							
26							
Celková cena díla						57 312,93	57 312,93
Celková cena díla po zaokrouhlení						57 313,00	
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.							

Provozní souhlas
1.10.2013
PROPOS
 s.r.o.
 Šlikova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 048/5134881



TUL-00078640

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práci - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práci**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle § 551 a § 552 ObchZ tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práci** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘbU“) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práci** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci


2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práci spočívající v upřesnění a doplnění realizační dokumentace na podkladě vydané revize realizační dokumentace viz detaily DS1 a DS2 projekční kanceláře Atelier 4, s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141. Detaily DS1 a DS2 jsou nedílnou přílohou vyčíslení.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : říjen 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 11.932,00,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 15.10.2013


GEMO 
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464
Za zhotovitele



1203-047 B VCP - Sokl v garáži

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	622909003x	Fasáda - betonová tvarovka obkladová broušená na výšku 20x190x300 mm - kotveno na kamenické kotvy / sokl	m2	2,81	758,00	2 126,19
3	1203-047-01	Lepidlo na obklady flexibilní	m2	2,81	31,00	86,96
4	1203-047-02	profil ukončovací U 15mm - dl. 2,50m s perlínkou	m	93,60	25,00	2 339,88
5						0,00
6	711113117	Hydroizolační stěrka pod stěny a sloupy, plocha vodorovná	m2	6,94	307,04	2 132,16
7	711493122	Hydroizolační stěrka, včetně penetrace a rohových pásků - vnitřní, tl.2mm, kompletní provedení, plocha svislá	m2	13,89	252,63	3 508,67
8	1203-047-03	Tmelení polyuretanovým tmelem š. do 15mm	m2	3,32	145,00	480,68
9	1203-047-04	Nátěr odolný vodoodpudivý - Ekoban lak	m2	28,08	38,00	1 066,98
10						
11	979081191	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,20	48,00	9,59
12	979098231	Poplatek za skládku - suť	t	0,20	80,00	15,98
13	997013116	vnitrostaveništní oprava sutí a vybouraných hmot pro budovu dle 21. m. o. bezpečném zacházení	t	0,20	326,00	65,12
14	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC	m3	0,17	588,00	99,96
15						
16						
Celková cena díla						11 932,16
Celková cena díla po zaokrouhlení						11 932,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Cenová je výměrná
Sešleš

30.10.13
PROPOS
 LIBEREC s.r.o.
 Šlikova 127
 480 06 LIBEREC 7
 telefon 048/5134881



TUL-00078638

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou **dodatečné změny na stavební práce** spočívající v realizaci zpevněné únikové plochy z místností 301a z důvodu požadavků PBŘ.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : listopad / prosinec 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 8.720,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 30.10.2013


Za zhotovitele

 **GEMO**
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 162/22, 772 35 Olomouc, I. zsce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-043 B VCP - Zpevněná plocha z místnosti 301a
 STAVBA: BUDOVA G TUL. AREÁL HUSOVA. LIBEREC
 OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.C.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA MZK frakce 0-22	M3	2,13	543,20	1 158,92
	21361	DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE pod perkové chodníky např Interdrain GMG 412 s přesahem do svahu, viz. vzorový příčný řez	M2	35,56	78,25	2 782,50
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	8,53	464,71	3 966,04
5						
6		Přesun hmot	t	24,54	27,86	683,56
23	1203-025-04	Kompletační činnost dodavatele, inženýring,	%	0,015	8 591,17	128,87
Celková cena díla						8 720,03
Celková cena díla po zaokrouhlení						8 720,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Provozně, asu Xlam

30.10.13



