

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednatel ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednatel ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednatel ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo uzavřeného dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 12 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

- **Odkouření dieselagregátu trafostanice**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)
- **Ocelová podesta v rozvodně trafostanice**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 20. 11. 2013)
- **Jádrový vrt do energocentra trafostanice**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 4. 10. 2013)
- **Doplnění elektroinstalace v energocentru**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 13. 1. 2014)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto Dodatku č. 12.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 12 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 11, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Odkouření dieselagregátu trafostanice	74 927,00 Kč	15 734,67 Kč	90 661,67 Kč
Ocelová podesta v rozvodně trafostanice	22 001,00 Kč	4 620,21 Kč	26 621,21 Kč
Jádrový vrt do energocentra trafostanice	3 216,00 Kč	675,36 Kč	3 891,36 Kč
Doplnění elektroinstalace v energocentru	6 806,00 Kč	1 429,26 Kč	8 235,26 Kč
Celková cena za dodatečné práce	106 950,00 Kč	22 459,50 Kč	129 409,50 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 12 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 12 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 12.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 4x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 28.3.2014

V Olomouci dne 1.4.2014

Za Zadavatele:
Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Unýk
jednatel společnosti

 **GEMO** 
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

dotb ch 212 2014

TUL-00097260

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou **dodatečné změny na stavební práce** spočívající v navýšení požadavků na elektroinstalaci energocentra vyplývající z upřesnění prováděcí dokumentace dodané dne 16.1.2013 GP Atelierem 4, s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 6.806,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 13.1.2014

Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-016 B VCP - Změna Energocentra v elektroinstalaci

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	740.01.02	Doplnění hl.rozvaděče RH2, DLE PD, SESTAVA 3 POLE	ks	1,00	2 091,00	2 091,00
2	740.01.21	ROZVODKA KRABIC.PRO CHR.VODICE DO 4 MM2.	ks	3,00	50,28	150,83
3	740.04.01	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20	ks	4,00	134,14	536,54
4	740.06.05	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	54,00	23,13	1 249,03
5	740.07.11	Elektroinstalační lišta PVC 20x10, včetně uchycení	m	45,00	22,40	1 007,95
6	1203-016-01	Drobný instalační materiál	ks	1,00	250,00	250,00
7	758.02.50	Výchozí revize	hod	3,00	473,28	1 419,83
8	1203-016-02	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení	%	0,02	6 705,20	100,58
Celková cena díla						6 805,77
Celková cena díla po zaokrouhlení						6 806,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše						

Vícepráce je cenově v pořádku

Prostřednictvím, nakladatel

13.1.14

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
160 06 LIBEREC 7
Telefon 048/5134881

TUL-00078635

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle § 551 a § 552 ObchZ tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘbU“) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci jádrového vrtu do energocentra DN200, 0,2 bm na požadavek Ing. Bacila pro elektrické připojení dieselagregátu.**

2.2 **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : září / 2013**

2.3 **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 3.216,-Kč bez DPH**

2.4 **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 4.10.2013


Za zhotovitele

 **GEMO** 

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/23, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-038 B VCP -JÁDROVÝ VRT

STAVBA: BUDOVA G TUL. AREÁL. HUSOVA. LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	M.J	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	977 151 125,00	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,200	3 712,00	742,40
2		Přistavení stroje, dopravně, příprava	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
3	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,001	173,60	0,10
4	979081191	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,058	48,00	2,77
5	979098231	Poplatek za skládku - sut'	t	0,058	80,00	4,62
6	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,058	326,00	18,83
7	1203-025-04	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,0150	3 168,73	47,53
Celková cena díla						3 216,27
Celková cena díla po zaokrouhlení						3 216,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše						

Provedeno, souhlasím

30.10.13

Slikova 12
460 06 LIBEREC

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle **§ 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci ocelové podesty v rozvodně na žádost objednatel.**
- 2.2 **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**
- 2.3 **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 22.001,-Kč bez DPH**
- 2.4 **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 20.11.2013

Za zhotovitele

 **GEMO** [®]
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-053 B VCP - Ocelová podesta

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	178/Z	Ocelová podesta včetně zábradlí Ocel S 235 11 378 Profily UPE 80, IPE 803, Pororošt, uchyceno na chemické kotvy Oceli celkem: 88,60 Kg	kpl	1,00	21 045,00	21 045,00
2	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%	21 045,00	0,03	631,35
3		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	21 676,35	325,15
Celková cena díla						22 001,50
Celková cena díla po zaokrouhlení						22 001,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Výměrou a cenou
se souhlasí

21.11.13

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881



TUL-000 97259

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci odvodu spalin z dieselaagregátu.**

Specifikace: jádrový vrt, rozebrání střechy, kompletní tříslůžkový nerezový systém pro odvod spalin a zaizolování střešního pláště včetně držení garance za střešní plášť

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014**


2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 74.927,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 13.1.2014



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 62/22, 772 35 Olomouc, I. zce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464


Za zhotovitele



1203-039 B VCP - Odvod spalin

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,16	3 712,00	593,92
2	1203-039-15	Doprava zvlášť stavebních strojů	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
3	998 012 023	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,0005	173,60	0,08
4	979081191	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,058	48,00	2,77
5	979098231	Poplatek za skládku - suť	t	0,058	80,00	4,62
6	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,058	326,00	18,83
7	1203-039-01	Třísložkový nerezový systém (nerezové přímé potrubí, izolace, folie) vnější průměr 200mm, vnitřní průměr 100mm (prořez materiálu započten v celkové délce - 15%)	m	10	2 929,00	29 290,00
8	1203-039-02	Průchodka nerez přes strop, průměr 200mm, délka 50cm	ks	1	3 032,00	3 032,00
9	1203-039-03	Protidešťová izolace mezi průchodkou a potrubím výfuku	ks	1	2 117,00	2 117,00
10	1203-039-04	3 x nerezové koleno s izolací a folií	ks	3	4 176,00	12 528,00
11	1203-039-05	Síto proti hmyzu, odvodnění potrubí	ks	1	1 373,00	1 373,00
12	1203-039-06	Kotevní materiál	ks	2	2 002,00	4 004,00
13	1203-039-07	Pružný člen výfuku	kpl	1	1 716,00	1 716,00
14	1203-039-08	Uchycení tlumiče hluku (svařování)	kpl	1	1 716,00	1 716,00
15	1203-039-09	Instalace systému	Nh	18	286,00	5 148,00
16	1203-039-10	Doprava techniků a materiálu	kpl	1	2 860,00	2 860,00
17	1203-039-11	Zaměření situace včetně dopravy a práce (1hod.) Odzkoušení systému	kpl	1	515,00	515,00
18	1203-039-12	DMŽ stávajících vrstev	Nh	3,000	250,00	750,00
19	1203-039-13	doplnění skladby okolo a zapravení prostupu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
20	1203-039-14	opracování prostupu ø 200 mm	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
21	1203-039-16	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	73 819,23	1 107,29
Celková cena díla						74 926,52
Celková cena díla po zaokrouhlení						74 927,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše						

Vícepráce je cenově v pořádku

13.1.2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 046/5134881

