

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:**Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 10 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 10 je **sumarizace technických rozdílů** mezi zadávací a realizační dokumentací (použití obdobných materiálů a technologií), **které nemění cenu za dílo, dobu plnění a které nezhoršují technické parametry díla ve srovnání se zadávací dokumentací, vyplývajících ze změnových listů č. 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009 a 010:**
 - ke změnovému listu č. 001 strany konstatují, že bylo nutné upravit **základy pod trafostanicí ze základových pasů na základovou desku**
(blíže viz Změnový list č. 001 ze dne 29.10.2012)
 - ke změnovému listu č. 002 strany konstatují, že bylo nutné upravit **materiál dveří O 107, O 108 a O 109 z hliníku na ocel**
(blíže viz Změnový list č. 002 ze dne 18.12.2012)
 - ke změnovému listu č. 003 strany konstatují, že bylo nutné upravit **materiál tepelných izolací spodní stavby z EPS za vhodnější XPS a Perimert**
(blíže viz Změnový list č. 003 ze dne 27.2.2013)
 - ke změnovému listu č. 004 strany konstatují, že bylo nutné upravit **frakce šterkodrtí pro spodní stavbu**
(blíže viz Změnový list č. 004 ze dne 25.4.2013)
 - ke změnovému listu č. 006 strany konstatují, že bylo nutné upravit **materiál potrubí rozvodů chladu ze svařované oceli na lepené PVC**
(blíže viz Změnový list č. 006 ze dne 14.6.2013)
 - ke změnovému listu č. 007 strany konstatují, že bylo nutné upravit **hydroizolace betonu včetně použití materiálu XYPEX Concentrate za XYPEX Admix**
(blíže viz Změnový list č. 007 ze dne 28.5.2013)
 - ke změnovému listu č. 008 strany konstatují, že bylo nutné upravit **materiál skladby střešního pláště**
(blíže viz Změnový list č. 008 ze dne 24.7.2013)
 - ke změnovému listu č. 009 strany konstatují, že bylo nutné upravit **materiál stěn oddělujících jednotlivé rozvody VZT ve strojovně**
(blíže viz Změnový list č. 009 ze dne 20.9.2013)
 - ke změnovému listu č. 010 strany konstatují, že bylo nutné upravit **použití materiálu atiky světlíků v posluchárnách z ocelové konstrukce na železobetonovou atiku**
(blíže viz Změnový list č. 010 ze dne 17.9.2013)
2. Rozsah technických rozdílů je stanoven ve Změnových listech, které tvoří přílohy č. 1 až 9 tohoto Dodatku č. 10. Změnový list s pořadovým číslem 005 nebyl vystaven. Změnové listy byly vyhotovovány v souladu s bodem 5.2.1. Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 3 SoD.
3. Při využití institutu změnových listů nedochází k porušení § 82 odst. 7 ZVZ, protože se nejedná o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze SoD. Smluvní strany dále prohlašují, že uvedené změnové listy byly oboustranně schválené a podepsané v souladu s bodem 5.2.1. Obchodních podmínek.

III. Doba plnění

1. Technické rozdíly vyplývající ze změnových listů, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 10 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Technické rozdíly vyplývající ze změnových listů, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 10 **nemají** vliv na smluvní cenu díla stanovenou v článku V. bod 5.1. SoD.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 10 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 10.

5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

- 1) Příloha č. 1 - 1x změnový list k SoD č. 001
- 2) Příloha č. 2 - 1x změnový list k SoD č. 002
- 3) Příloha č. 3 - 1x změnový list k SoD č. 003
- 4) Příloha č. 4 - 1x změnový list k SoD č. 004
- 5) Příloha č. 5 - 1x změnový list k SoD č. 006
- 6) Příloha č. 6 - 1x změnový list k SoD č. 007
- 7) Příloha č. 7 - 1x změnový list k SoD č. 008
- 8) Příloha č. 8 - 1x změnový list k SoD č. 009
- 9) Příloha č. 9 - 1x změnový list k SoD č. 010

V Liberci dne 25.3.2014

V Olomouci dne 28.3.2014

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor

Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.


GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci**
Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele: 1203

Pořadové číslo změnového listu:

001

Datum vydání změnového listu:

29.10.2012

Číslo (pod)objektu:	00272: Základy monolitické	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : 00272: Základy monolitické rozpis viz. příloha č.1			
Technický popis změny: Úprava základů pod TS			
Zdůvodnění změny: Navržená úprava založení energocentra objektu G obsahuje: 1/ Objekt energocentra bude v celém rozsahu založen plošně na základové desce tl. 250-300 mm. Pod základovou deskou bude provedena souvislá hydroizolační vrstva z 2x asfaltových pasů dle zadávací dokumentace. V místech, kde je třeba založit objekt v nezámrazné hloubce jsou navrženy v rámci podkladních betonů pasy z prostého betonu. Tato změna je navržena proto, aby bylo možné splnit smluvní termín realizace energocentra a zajistit spolehlivou funkci hydroizolačního systému. Tato změna nemá dopad do ceny díla. 2/ Byla opravena poloha dešťového svodu ze střechy energocentra. Původně navržený svod v ose ŽB monolitické stěny mezi místností DA a transformátorovnou není možné realizovat - nově navrhuje vedení v místnosti DA po povrchu ŽB stěny. Jedná se o opravu zadávací dokumentace bez dopadu do ceny díla. 3/ Bylo navrženo podrobné provedení ochranného kanálu pro vedení teplovodu v podzákladí objektu - jedná se upřesnění zadávací dokumentace bez dopadu do ceny díla.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výkaz výměr) ke ZL 001			
Dopady změny: do projektové dokumentace: ANO do časového plánu: NE do ceny: NE			

na: Výstavba budovy G, Technická
univerzita v Liberci

Číslo
stavby: 1203

SO: 00272:
Základy
monolitické

Změnový
list č:

001

Navrhovatel změny : GEMO Olomouc s.r.o.

Datum:

29
10 12

Podpis:

[Signature]

Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace :

URCHLENO VÝSTAVY TRAFOSTANICE

Datum:

29
10 12

Podpis:

[Signature]

Věcná kontrola - položková skladba a výměry

Skladba a výměry zL souhlasí

Datum:

29.10.2012

Podpis:

[Signature]

Cenová kontrola - jednotkové ceny

Ceny ze souhlasu souhlasí, nové položky jsou
cenové obryšky.

Datum:

29.10.2012

Podpis:

[Signature]

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím

Datum:

29
10 12

Razítko a podpis:

[Signature]

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Posouzení změny - projektant / AD

Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

AUTORSKÝ DOZOR NEMÁ NÁMITEK

Datum:

30.10.2012

Podpis:

[Signature]

Technický dozor investora - schválení změny:

Datum:

15.10.12

Podpis:

[Signature]

KAZ VÝMĚR

OBJEKT: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
 PŘEDMĚT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Původní stav					
2	00272	Základy monolitické				
3	274321511	Základové pásy ze železobetonu - třída C 25/30 XC2	m3	-13,35	1 818,18	-24 278,63
4	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	-13,54	272,73	-3 692,20
5	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-13,54	72,73	-984,59
6	274361821	Výztuž základových pásů - ocel B500B	t	-1,08	18 400,00	-19 894,02
7				0,00		
8	273321611	Základové desky ze železobetonu - třída C 30/37-XC3-XD1-XF4	m3	-27,86	1 909,09	-53 190,36
9	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-17,93	272,73	-4 889,33
10	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	-17,93	72,73	-1 303,82
11	273361821	Výztuž základových desek - ocel B500B	t	-2,71	18 400,00	-49 820,08
12				0,00		
13	00312	Zdi monolitické		0,00		
14	311321611	Beton nadzákladových zdí - beton železový, třída C 30/37 XC1	m3	-2,00	1 909,09	-3 819,47
	311361821	Výztuž nadzákladových zdí - ocel B500B	t	-0,28	18 400,00	-5 101,03
	311351105	Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, zřízení	m2	-16,34	318,18	-5 198,48
17	311351106	Bednění nadzákladových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, odstranění	m2	-16,34	72,73	-1 188,22
	132401201	Hloubení rýh šířky do 2 000 mm - hornina 5	m3	-4,42	116,00	-512,72
	162701155	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, na skládku	m3	-4,42	72,00	-318,24
	171201211	Poplatek za skládku	m3	-4,42	140,00	-618,80
19	Nový stav					
20	00272	Základy monolitické				
21	274313711	Základové pásy z prostého betonu - třída C 20/25-XC2	m3	8,93	1 727,27	15 424,55
22	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	9,05	272,73	2 468,18
23	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	9,05	72,73	658,18
24						
25	273321611	Základové desky ze železobetonu - třída C 30/37-XC3-XD1-XF4	m3	33,45	1 909,09	63 859,09
26	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	21,52	272,73	5 869,09
27	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	21,52	72,73	1 565,09
28	273361821	Výztuž základových desek - ocel B500B	t	3,31	18 400,00	60 830,40
29						
30		Zdi ze zmonolitněných bednicích betonových tvarovek tl.150mm				
	1203-002-01	Ztracené bednění - betonová tvarovka např. Presbeton ZB5-15	m2	28,00	837,84	0,00
32	1203-002-02	Beton pro ztracené bednění zdí, třída C 30/37 XC1	m3	2,45	1 909,09	0,00
	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	28,00	630,00	17 640,00
33		Výztuž ztraceného bednění	kg	196,00	33,50	6 566,00
34	Poskytnutá sleva:					-70,59
35						0,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele:

1203

Pořadové číslo změnového listu:

002

Datum vydání změnového listu:

18.12.2012

Číslo (pod)objektu:	Dveře trafostanice	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : Dveře trafostanice rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny: Navržená změna materiálu se dotýká položek dveří O 107, O 108 a O 109, kde bude provedena záměna použitého materiálu z hliníku na ocel.			
Zdůvodnění změny: Změna materiálu dveří trafostanice bude realizována z důvodu sjednocení materiálů dveří na objektu trafostanice.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 002			
Dopady změny: do projektové dokumentace: ANO do časového plánu: NE do ceny: NE			

Stavba: Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby: 1203	SO: Dveře trafostanice	Změnový list č: 002
--	---------------------------	-------------------------------	----------------------------

Navrhovatel změny : GEMO Olomouc s.r.o.

 Datum: 18.12.2012 Podpis: 


Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace :



 Datum: 18.12.2012 Podpis: 

Věcná kontrola - položková skladba a výměry




 Datum: 18.12.2012 Podpis: 


 Slikova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 048/5134881

Cenová kontrola - jednotkové ceny




 Datum: 18.12.2012 Podpis: 


Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím
 Datum: 18.12.2012



GEMO (109)
 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Razítko a podpis: 

Posouzení změny - projektant / AD
 Vyjádření projektanta / autorského dozoru:
SOUHLASÍM

 Datum: 18.12.2012 Podpis: 

Technický dozor investora - schválení změny:

 Datum: 18.12.12 Podpis: 

AZ VÝMĚR

BA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
JEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Stávající položky					
2	O107	DVEŘE HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ BEZFALCOVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (700X1550) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U=1,3 W/M²k velikost 1060X1850 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE VÝPLŇ: KOMPOZITNÍ DESKA KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7016	ks	-1	21 270,00	-21 270,00
3	O108	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ BEZFALCOVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (2x 720x2000) VELIKOST 2000x2300 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE VÝPLŇ: KOMPOZITNÍ DESKA KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7016	ks	-1	40 020,00	-40 020,00
4	O109	DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ BEZFALCOVÉ S FALEŠNOU MŘÍŽKOU (2X 720X2600) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U=1,3 W/M²k VELIKOST 2000x2900 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE VÝPLŇ: KOMPOZITNÍ DESKA (DVEŘE I NADSVĚTLÍK) KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7016	ks	-1	46 560,00	-46 560,00
5						
6	Nové položky					
7	O107Bve	DVEŘE OCELOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ BEZFALCOVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (700X1550) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U=1,3 W/M²k velikost 1060X1850 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7036	ks	1	24 759,00	24 759,00
8	O107Bve	DVEŘE OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ BEZFALCOVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU (2x 720x2000) VELIKOST 2000x2300 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7036	ks	1	59 895,00	59 895,00
9	O107Bve	DVEŘE OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ BEZFALCOVÉ S FALEŠNOU MŘÍŽKOU (2X 720X2600) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: U=1,3 W/M²k VELIKOST 2000x2900 ZÁMEK VLOŽKOVÝ S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, VLOŽKA SE SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO HLAVNÍHO KLÍČE KOVÁNÍ: VYBERE ARCHITEKT PROJEKTU PŘI REALIZACI BARVA: ODSŤÍN RAL 7036	ks	1	75 904,00	75 904,00
10						
11	Poskytnutá sleva		kpl	1,00	-52 708,00	-52 708,00
	Cena celkem					0,00



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele:

1203

Pořadové číslo změnového listu:

003

Datum vydání změnového listu:

27.2.2013

Číslo (pod)objektu:	7131: Izolace tepelné spodní stavby	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny :			
7131: Izolace tepelné spodní stavby, rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny:			
Změna materiálu tepelných izolací spodní stavby z EPS za vhodnější XPS a Perimert.			
Zdůvodnění změny:			
Navržená změna materiálu se dotýká položek tepelných izolací spodní stavby, kde bude provedena záměna materiálu na vhodnější XPS a Perimert na doporučení HIP Ing. Červenku.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny :			
viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 003			
Dopady změny:			
do projektové dokumentace:		ANO	
do časového plánu:		NE	
do ceny:		NE	

Stavba: Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby: 1203	SO: 7131: Izolace tepelné	Změnový list č.: 003
--	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Navrhovatel změny : GEMO Olomouc s.r.o.	
Datum:	Podpis:
Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace : <i>SOUHLASÍM</i> <i>ATELIER 4 s.r.o. JABLONEC N/P</i>	
Datum: <i>12.3.2013</i>	Podpis:
Věcná kontrola - položková skladba a výměry <i>VÝMĚROVÉ ZL HEZAZNÁMEKVA ZMĚNU, SOUHLASÍM</i>	
Datum: <i>27.2.2013</i>	Podpis: Slikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881
Genová kontrola - jednotkové ceny <i>S OEHOVÍM HAVZHEM JODAVATELE SOUHLASÍM</i>	
Datum: <i>27.2.2013</i>	Podpis: Slikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881
Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím	
Datum:	Razítko a podpis: GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o. Drobná 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464
Posouzení změny - projektant / AD Vyjádření projektanta / autorského dozoru:	
<i>SOUHLASÍM</i>	
Datum: <i>12.3.2013</i>	Podpis: <i>ATELIER 4 s.r.o. JABLONEC N/P</i>
Technický dozor investora - schválení změny:	
Datum: <i>21.3.13</i>	Podpis:

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Kód ÚRS	Cena ÚRS 2013 / Položek	Cena ÚRS Celkem	Poznámka Propos
1	71301	Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 50 mm, dodávka (záměna na Perimetr tl.60mm)	m2	-112,28	47,50	-5 333,21	283760330	85,70	-9 622,23	
2		Perimetr tl.60mm	m2	112,28	124,00	13 922,48	283763490	220,00	24 701,18	
3										
4	71302	Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 150 mm, dodávka (záměna na XPS tl.60mm a Perimetr tl.60, 100, 120mm)	m2	-1 874,24	142,50	-267 079,88	283760430	258,00	-483 555,15	
5		XPS tl.60mm	m2	144,00	143,00	20 592,00	283763700	307,00	44 208,00	
6		Perimetr tl.60mm	m2	1 510,00	124,00	187 240,00	283763490	220,00	332 200,00	
7		Perimetr tl.100mm	m2	138,24	207,00	28 615,68	283763540	366,00	50 595,84	
8		Perimetr tl.120mm	m2	82,00	248,00	20 336,00	283763550	439,00	35 998,00	
9										
10	71303	Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 160 mm, dodávka (zůstává)	m2	-46,94	152,00	-7 134,12				položka ponechána
11		Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 160 mm, dodávka	m2	46,94	152,00	7 134,12				položka ponechána
12										
13	71304	Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 180 mm, dodávka (záměna za Perimetr tl.180mm)	m2	-23,91	171,00	-4 088,62	283760460	309,00	-7 388,21	
14		Perimetr tl.180mm	m2	23,91	372,00	8 894,52	283763550+	659,00	15 756,69	
15							283763490			
16		Poskytnutá sleva	kpl	-1,00	3 098,97	-3 098,97			-2 894,12	
		Cena celkem				0,00			0,00	ZL s rušovou změnou celkové ceny je v pořádku.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci**
Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele: 1203

Pořadové číslo změnového listu:




004

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
podatelna
461/17 LIBEREC

Datum vydání změnového listu:

25.4.2013

Číslo (pod)objektu:	Zemní práce	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : Štěrkodrtě rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny: Změna frakcí materiálu dle přílohy č.1.			
Zdůvodnění změny: Navržená změna materiálu se dotýká položek štěrků, kde bude provedena změna/oprava navežených frakcí.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 004			
Dopady změny:	do projektové dokumentace:	ANO	
	do časového plánu:	NE	
	do ceny:	NE	

Stavba: Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby: 1203	SO: Zemní práce	Změnový list č: 004
Navrhovatel změny: GEMO Olomouc s.r.o.			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis: 	
Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace:			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis: 	
Věcná kontrola - položková skladba a výměry VÝMĚROVÉ ZPĚNOVÝ LIST NEZARADANÁ VÁ ZPĚNU, SOUHLASÍ.			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis:   Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881	
Cenová kontrola - jednotkové ceny S CENOVÍM NÁVRHEM SOUHLASÍ.			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis:   Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881	
Vyjádření zhotovitele:			
Souhlasím Datum: 30. 4. 2013		Razítko a podpis: 	
Posouzení změny - projektant / AD Vyjádření projektanta / autorského dozoru:			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis: 	
Technický dozor investora - schválení změny:			
Datum: 30. 4. 2013		Podpis: 	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		SO05: Úpravy a doplňky stávajícího krytu				
10	17431	Štěrka předrcená - frakce 16-32 mm, tř. B - dodávka	t	362,21	224,00	81 134,81
		Štěrka předrcená - frakce 32/63 mm, tř. B - dodávka	t	362,21	224,00	81 134,81
		SO02: Objekt G				
1	271562211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	772,80	387,20	299 229,48
		Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 16/32 mm	m3	772,80	387,20	299 229,48
		00872: Pojistný systém hydroizolace				
2	872101001	Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 63/64	m3	371,00	440,00	163 240,00
		Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 16/32	m3	371,00	440,00	163 240,00
		00871: Drenážní systém nad objektem				
2	871101001	Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 63/64	m3	46,00	440,00	20 240,00
		Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 16/32	m3	46,00	440,00	20 240,00
		SO.02 TZ-zemní práce				
12	583373020	Štěrkopísek frakce 0-32	t	253,40	160,00	40 544,00
		lože pod potrubí ze štěrkopísku frakce 0/8, obsyp frakce max. 0/16 - vše s rovnoměrnou křivkou zrnitosti	t	253,40	160,00	40 544,00
		SO 06.1 Kanalizace - trubní část				
1	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	37,76	480,00	18 124,80
		lože pod potrubí ze štěrkopísku frakce 0/8, obsyp frakce max. 0/16 - vše s rovnoměrnou křivkou zrnitosti	m3	37,76	480,00	18 124,80
		SO14: Opěrné stěny				
4	1741011019	Odvodňovací zásep za opěrnou stěnou ze štěrkodrti fr. 32/63 - kompletní provedení	m3	365,82	480,00	175 595,47
		Odvodňovací zásep za opěrnou stěnou ze štěrkodrti fr. 32/63 - kompletní provedení	m3	365,82	480,00	175 595,47
2	871101001	Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 63/64	m3	176,46	440,00	77 643,72
		Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 32/63	m3	176,46	440,00	77 643,72
		SO05: Úpravy a doplňky stávajícího krytu				
2	871101001	Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 63/64	m3	85,20	511,94	43 616,09
		Zřízení tělesa vsakovací rýhy - štěrka frakce 16/32	m3	85,20	511,94	43 616,09
		SO 07: Vodovody				
35	583373020	Štěrkopísek frakce 0-32	t	213,90	160,00	34 224,00
		obsyp frakce max. 0/16 s rovnoměrnou křivkou zrnitosti	t	213,90	160,00	34 224,00
		SO 07: Vodovody - Vodorovné konstrukce				
1	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	35,90	480,00	17 232,00
		lože pod potrubí ze štěrkopísku frakce 0/8 s rovnoměrnou křivkou zrnitosti	m3	35,90	480,00	17 232,00
		SO 07: Vodovody - Komunikace				
1	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	20,00	160,00	3 200,00
		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	20,00	160,00	3 200,00
		Záleží na typu komunikace nad výkopem, dle tloušťky usuzují na chodník, potom bude dodána skladba: - 30 mm lože dlažby frakce 4/8 - 160 mm štěrkodrt 0/32 popř. 0/63	m2	20,00	160,00	3 200,00
		SO 08 Připojka a přeložka teplovodu				
26	583373020	Štěrkopísek frakce 0-32	t	200,83	160,00	32 132,80
		obsyp z písku - štěrkopísek frakce 0/8	t	200,83	160,00	32 132,80
		SO 08 Připojka a přeložka teplovodu - Vodorovné konstrukce				
1	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	21,00	384,00	8 064,00
		lože pod potrubí ze štěrkopísku frakce 0/8 s rovnoměrnou křivkou zrnitosti	m3	21,00	384,00	8 064,00
		SO03: Komunikace a zpevněné plochy				
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - makadam 63/128 - Zásyp rýhy drenáže	m3	65,20	466,26	30 400,41
		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - makadam 63/128 - Zásyp rýhy drenáže	m3	65,20	466,26	30 400,41
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý štěrkopísek fr. 8/32	m3	70,40	511,94	36 040,86
		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - Obsyp drenáže - hrubý štěrkopísek fr. 8/32	m3	70,40	511,94	36 040,86
		SO03: Komunikace a zpevněné plochy - 004: Vodorovné konstrukce				
1	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - Lože pro drenážní potrubí - min tloušťka 100mm, ve spádu 6% - sklon drenáže >1% - písek nebo štěrkodrt fr. 0/22	m3	13,55	511,94	6 936,84
		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - Lože pro drenážní potrubí - min tloušťka 100mm, ve spádu 6% - sklon drenáže >1% - písek nebo štěrkodrt fr. 0/22	m3	13,55	511,94	6 936,84
		SO03: Komunikace a zpevněné plochy - 005: Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	1 561,29	464,71	725 550,66
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 32/63	m3	1 561,29	464,71	725 550,66

Handwritten signature

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

podatelna

461 17 LIBEREC

stavba:

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele:

1203

Pořadové číslo změnového listu:


006

Datum vydání změnového listu:

14.6.2013

Číslo (pod)objektu:	SO 02 Chlazení	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : SO Chlazení rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny: Změna potrubí rozvodů chladu z potrubí ocelového svařovaného na potrubí lepené PVC dle přílohy č.1. Změna je pouze částečná ve výměrách dle přílohy.			
Zdůvodnění změny: Navržený materiál a systém rozvodů je moderní progresivní, zajišťující dlouhou životnost a bezporuchovost.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 006			
Dopady změny:	do projektové dokumentace:	ANO	
	do časového plánu:	NE	
	do ceny:	NE	


stavba: Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby: 1203	SO: SO 02 Chlazení	Změnový list č: 006
--	---------------------------	---------------------------	----------------------------


Navrhovatel změny : GEMO Olomouc s.r.o.	
Datum: 10.7.2013	Podpis:   GEMO OLMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464


Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace :	
Datum: 24.7.2013	Podpis:   PROPOS LIBEREC s.r.o. Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881

Věcná kontrola - položková skladba a výměry	
Výměrově ZL nezaznamenává změnu, souhlasím.	
Datum: 10.7.2013	Podpis:   PROPOS LIBEREC s.r.o. Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881

Cenová kontrola - jednotkové ceny	
S cenovým návrhem dodavatele souhlasím.	
Datum: 10.7.2013	Podpis:   PROPOS LIBEREC s.r.o. Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881

Vyjádření zhotovitele:	
Souhlasím	
Datum: 10.7.2013	Razítko a podpis:   GEMO OLMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Posouzení změny - projektant / AD	
Vyjádření projektanta / autorského dozoru:	
Datum: 24.7.2013	Podpis: 

Technický dozor investora - schválení změny:	
Datum: 29.7.15	Podpis: 

VÝMĚR
 BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
 SO 01 - Budova G

Legenda:
 OK.
 Dotaz

P.č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka / dotaz PROPOS	Odpověď GEMO
1	2	3	4	5	6	7		
1		Původní položky rozpočtu (odpočet):						
2	7516.04.01	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 25	m	-378,00	157,25	-59 440,50		
3	7516.04.02	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 32	m	-296,00	179,35	-53 087,60		
4	7516.04.03	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 40	m	-413,00	306,00	-126 378,00		
5	7516.04.04	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 50	m	-269,00	355,30	-95 575,70		
6	7516.04.05	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 65	m	-337,00	407,15	-137 209,55		
7	7516.04.06	Ocelové trubky bezešvé hladké podle ČSN 42 5715 jak. mat. 11 353, (do DN50 ocel. trubky závitové dle ČSN 42 0250), včetně prořezu a všech přídavek pro sváření a těsnící materiály, držáků pro sváření a těsnící materiály, svarů, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat. DN 80	m	-46,00	474,30	-21 817,80		
8								
9	730.04	Nátěry						
10	730.04.02	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi dvojnásobný	m	-1 356,00	18,53	-25 121,68		
	730.04.03	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozi dvojnásobný	m	-383,00	37,05	-14 191,16		
14		Nové položky rozpočtu (přípočet):						
15	1203-006-01	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 32x2,9 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	378,00	126,37	47 766,44		
16	1203-006-02	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 40x3,7 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	296,00	133,58	39 539,53		
17	1203-006-03	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 50x4,6 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	413,00	284,28	117 409,19		
18	1203-006-04	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 63x5,8 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	269,00	379,28	102 026,72		
19	1203-006-05	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 75x6,8 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	337,00	566,56	190 929,79		
20	1203-006-06	Potrubí plastové z PVC nebo PE spojené lepením D 90x8,2 včetně prořezu a všech přídavek pro lepení a těsnící materiály, závěsů, bez ocelové konstrukce. Včetně spojovacího materiálu. Dodát a montovat.	m	46,00	849,20	39 063,03		
21								
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-532 821,99		
		Cena celkem nových položek rozpočtu				536 734,71		
		Poskytnutá objektová sleva				-3 912,72		
		Cena celkem				0,00		
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Změnový list je cenově v pořádku, souhlas.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba: **Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci**
Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele: 1203

Pořadové číslo změnového listu:

007


Datum vydání změnového listu:

28.5.2013


Číslo (pod)objektu:	SO 02, 7111: Izolace proti vodě - spodní	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : SO 02 - 7111: Izolace proti vodě - spodní stavba rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny: Změna je způsobena změnou a záměnou v použití materiálu XYPEX Concentrate za XYPEX Admix C1000. Změna je pouze částečná ve výměrách dle přílohy.			
Zdůvodnění změny: Efektivnější použití materiálu XYPEX Admix C1000 (za XYPEX Concentrate), který je pro zkvalitnění hydroizolačních vlastností betonu použit již při výrobě betonové směsi, oproti původní variantě nanášení nátěru Xypex na již zrealizované betonové k.-ce.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 007			
Dopady změny: do projektové dokumentace: ANO do časového plánu: NE do ceny: NE			

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby:	1203	SO:	SO 02, 7111: Izolace	Změnový list č:	007
--	------------------	------	-----	----------------------------	--------------------	-----

Navrhovatel změny : GEMO OLOMOUC s.r.o.

Datum: _____ Podpis: 

Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace :

Datum: 29. 8. 2013 Podpis: 

Věcná kontrola - položková skladba a výměry
S výměrami ve ZL, souhlasím.

Datum: 29. 8. 2013 Podpis: 


 Šlíkova 127
 460 06 LIBEREC
 telefon 048/5134881


Cenová kontrola - jednotkové ceny
S cenovým návrhem dodavatele souhlasím.

Datum: 29. 8. 2013 Podpis: 


 Šlíkova 127
 460 06 LIBEREC
 telefon 048/5134881


Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím


Datum: _____ Razítko a podpis: 


 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
 Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
 IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Posouzení změny - projektant / AD
Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

Datum: 29. 8. 2013 Podpis: 

Technický dozor investora - schválení změny:

Datum: 29. 8. 13 Podpis: 

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
OBJEKT: SO 01 - Budova G

Legenda:
OK
Dotaz

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka / dotaz PROPOS
1	2		4	5	6	7	
1		Původní položky rozpočtu (odpočet):					
2	711412052	Provedení nátěru horního povrchu základových konstrukcí - nátěrem XYPEX Concentrate	m2	-5 880,78	57,73	-339 512,01	Cena i výměra správně převzata z nabídkového rozpočtu.
3	71112	XYPEX Concentrate - dodávka	kg	-3 822,51	224,00	-856 241,57	Cena i výměra správně převzata z nabídkového rozpočtu.
4	711113117	Hydroizolační stěrka pod stěny a sloup, plocha vodorovná - odpočet 95% původního množství, 5% realizováno dle původního zadání	m2	-839,54	307,04	-257 771,06	Cena i výměra správně převzata z nabídkového rozpočtu. 95% množství.
5							
7		Nové položky rozpočtu (připočet):					
8		XYPEX Admix C1000 - dodávka (přímo do betonové směsi)	kg	5 709,65	250,00	1 427 411,84	OK.
9		Příplatek za zpracování materiálu XYPEX do betonové směsi	m3	713,71	65,00	46 390,88	OK.
10							
11		Pozn.: množství základových k-cl (rozpis níže), poměr 8kg XYPEX / m3 bet. směsi					
12		Základové k-ce s příprvkem XYPEX					
13	274321511	Základové pásy ze železobetonu - třída C 25/30 XC2	m3	596,56			
14	274313711	Základové pásy z prostého betonu - třída C 20/25-XC2	m3	15,51			
15	275321611	Základové pačky ze železobetonu - třída C 30/37 XC2	m3	64,98			
16	273321611	Základové desky ze železobetonu - třída C 30/37-XC3-XD1-XF4 (desky výtahových šachet)	m3	37,25			
17							
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-1 453 524,64	
		Cena celkem nových položek rozpočtu				1 473 802,73	
		Poskytnutá objektivní sleva				-20 278,09	
		Cena celkem				0,00	
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.					ZL je cenově i výměrově v pořádku.



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

stavba:

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele:

1203






Pořadové číslo změnového listu:

008

Datum vydání změnového listu:

24.7.2013

Číslo (pod)objektu:	SO02: Objekt G 7134: Izolace tepelné střeš	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny :			
7134: Izolace tepelné střešní - rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny:			
Změna skladby střešního pláště a to v položkách spádových vrstev - EPS klíny dle přílohy č.1.			
Zdůvodnění změny:			
Jsou navrženy změny skladeb střešních plášťů spočívající především ve změně typů navržených tepelných izolací tak, aby bylo dosaženo vyšší únosnosti skladeb střešních v tlaku a jejich menší celkové deformace zejména při působení lokálních zatížení, a aby v důsledku této změny tak byla zaručena dostatečná odolnost hydroizolace střešních a s tím související životnost střešních konstrukcí. Ve skladbách S1x-S2x je původně navržená tepelná izolace z EPS 70S nahrazena únosnější a méně stlačitelnou izolací EPS 100S a původně navržená horní roznášecí vrstva tepelná izolace z XPS je nahrazena izolací EPS 150S tl. 60 mm. Ve skladbě S3 je původně navržená tepelná izolace z minerální vlny (únosnost ekvivalentní EPS 50) nahrazena tepelnou izolací EPS 100S a 150S. Ve skladbě S4 je z důvodu únosnosti a nevhodnosti konstrukce provedena záměna jednoplášťové střešy s tepelnou izolací z EPS 70S a hydroizolací z mPVC fólie za reverzní skladbu střešy s tepelnou izolací z XPS 4000 CS a hydroizolací z 2x SBS modifikovaných živichých pasů dtto spodní stavba budovy.			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny :			
viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 008			
Dopady změny:	do projektové dokumentace:	ANO	
	do časového plánu:	NE	
	do ceny:	NE	

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci		Číslo stavby: 1203	SO: SO02: Objekt G 7134: Izolace tepelné sítěch	Změnový list č: 008
Investor změny: GEMO OLOMOUC s.r.o.				
Datum: 9.12.2013		 GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464		
Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace:				
Datum:		Podpis: 		
Věcná kontrola - položková skladba a výměry				
S uvedeným návrhem souhlasím		 Datum: 9.12.2013		
Datum:		Podpis:   Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881		
Cenová kontrola - jednotkové ceny				
S uvedeným návrhem souhlasím		 Datum: 9.12.2013		
Datum:		Podpis:   Šlikova 127 460 06 LIBEREC 7 telefon 048/5134881		
Vyjádření zhotovitele:				
Souhlasím		 Datum: 9.12.2013		
Datum:		Razítko a podpis:   GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464		
Posouzení změny - projektant / AD				
Vyjádření projektanta / autorského dozoru:				
Datum:		Podpis: 		
Technický dozor investora - schválení změny:				
Datum: 11.12.13		Podpis: 		

VÝMĚR

BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
 AT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2		VÝPIS PŮVODNÍCH POLOŽEK ROZPOČTU:				
3		7134: Izolace tepelné střeš				
4	71341135	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou - S1, S1a, S1b, S1t, S2, S2a, S2b extrudovaný polystyren ve dvou vrstvách (tzn. plocha izolace je 2x plocha střešy)	m2	-8 289,72	33,66	-279 051,17
5	71341	Extrudovaný polystyren (např. Styrodur 4 000 CS) v celkové tl. 100 mm - dodávka - S1, S1a, S1b, S2, S2a, S2b	m2	-4 243,06	200,27	-849 755,49
6	71342	Extrudovaný polystyren (např. Styrodur 4 000 CS) v celkové tl. 80 mm - dodávka - S1t	m2	-109,04	160,22	-17 470,31
7	71341135	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou - S2b EPS polystyren ve dvou vrstvách (tzn. plocha izolace je 2x plocha střešy)	m2	-754,40	33,66	-25 394,85
8	71343	Expandovaný polystyren EPS 70S v celkové tl. 200 mm - dodávka - S2b	m2	-396,06	199,40	-78 973,53
9	71341135	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou - S1, S1a, S1b, S1t, S2, S2a, S3, S4 spádová vrstva min. ve dvou vrstvách (tzn. plocha izolace je 2x plocha střešy)	m2	-8 345,32	33,66	-280 922,80
10	71344	spádová vrstva - EPS 70S klíny 160-200 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka - S4	m2	-1 675,61	275,60	-461 806,58
11	71345	Spádová vrstva - EPS 70 S klíny 160-200 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1a	m2	-319,57	202,49	-64 707,70
12	71346	Spádová vrstva - EPS 70 S klíny 160-200 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1b	m2	-152,83	247,48	-37 822,05
13	71347	Spádová vrstva - EPS 70 S klíny 20-180 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1t	m2	-109,04	112,49	-12 266,39
14	71348	Spádová vrstva - EPS 70 S klíny 160-340 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S2, S2a	m2	-1 698,99	281,23	-477 807,33
15	71349	Tepelná izolace - z tuhých minerálních desek vč. spádových klínů, desky se zámkem v tl. 230 mm - dodávka- S3	m2	-126,00	502,62	-63 330,52
16	71350	Spádová vrstva - EPS 70S klíny 60-140 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S4	m2	-299,25	128,52	-38 459,47
17	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-2 687 768,18	0,03	-80 633,05
18						
19		VÝPIS NOVÝCH POLOŽEK ROZPOČTU:				
20	1203-008 ZL-001	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou- S1, S1a, S1b, S1t, S2, S2a, S2b montáž EPS ve dvou vrstvách (tzn. plocha izolace je 2x plocha střešy)	m2	15 617,33	33,66	525 715,61
21	1203-008 ZL-002	EPS 100 S Stabil v celkové tl. 160 mm - dodávka - S1, S1a, S1b, S2, S2a	m2	3 847,00	196,00	754 012,00
22	1203-008 ZL-003	EPS 150 S Stabil v celkové tl. 60 mm - dodávka- S1, S1a, S1b, S2, S2a, S2b, S1t	m2	4 352,10	86,70	377 327,07
23	1203-008 ZL-004	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou - S2b EPS polystyren ve dvou vrstvách (tzn. plocha izolace je 2x plocha střešy)	m2	754,40	33,66	25 393,10
24	1203-008 ZL-005	Expandovaný polystyren EPS 100 S v celkové tl. 200 mm - dodávka- S2b	m2	396,06	245,00	97 034,70
25	1203-008 ZL-006	Izolace tepelné střeš v jedné vrstvě lepené bodově nízkoexpanzní pěnou- S1, S1a, S1b, S1t, S2, S2a, S3, S4	m2	8 345,32	33,66	280 903,47
26	1203-008 ZL-007	Spádová vrstva - EPS 100S klíny 20-200 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1	m2	1 675,61	146,74	245 879,16
27	1203-008 ZL-008	Spádová vrstva - EPS 100S klíny 20-60 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1a	m2	319,57	53,36	17 052,12
28	1203-008 ZL-009	Spádová vrstva - EPS 100 S klíny 20-160 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1b	m2	152,83	120,06	18 348,47
29	1203-008 ZL-010	Spádová vrstva - EPS 100 S klíny 20-180 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S1t	m2	109,04	133,40	14 546,27
30	1203-008 ZL-011	Spádová vrstva - EPS 100 S klíny 20-200 mm, tl. dle výšek jednotlivých střešních rovin - dodávka- S2, S2a	m2	1 698,99	146,74	249 310,45
31	1203-008 ZL-012	Tepelná izolace - z EPS 100S tl. 120mm, EPS 150S tl. 60mm vč. spádových klínů EPS 100S tl. 30-50mm desky se zámkem v tl. 220 mm - dodávka - S3	m2	126,00	287,06	36 169,56
32	1203-008 ZL-013	Spádová vrstva - prostý beton 30-100 mm- S4	m2	299,25	250,00	74 812,50
33	1203-008 ZL-014	Extrudovaný polystyren (např. Styrodur 4 000 CS) v celkové tl. 50 mm - dodávka- S4	m2	299,25	100,14	29 966,90
34	1203-008 ZL-015	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	0,03	2 746 471,38	82 394,14
35	Z/506	Podpůrný rám	kpl	13,00	1 046,00	13 598,00
36	Z/507	Podélná ztužující stolice	kpl	2,00	3 102,00	6 204,00
37						
38		Cena celkem původních položek rozpočtu				-2 768 401,22
39		Cena celkem nových položek rozpočtu				2 848 667,52
41		Poskytnutá objektová sleva				-80 266,30
		Cena celkem				0,00
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci
Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele: 1203

Pořadové číslo změnového listu:

009

Datum vydání změnového listu:

20.9.2013

Číslo (pod)objektu:	312: Zdi monolitické	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : 1203 -009 VZT rozvody			
Technický popis změny: Změna materiálu stěn oddělujících jednotlivé rozvody VZT v podlaze místnosti 285 Strojovna VZT + ÚT dle přílohy č.1.			
Zdůvodnění změny: Změna technického řešení z důvodu změny materiálového řešení pro zamezení kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu kanálu dle původního návrhu			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 009			
Dopady změny: do projektové dokumentace: ANO do časového plánu: NE do ceny: NE			

Výstavba budovy G, Technická
univerzita v Liberci

Číslo
stavby: 1203

SO: 312: Zdi
monolitické

Změnový
list č:

009

Navrhovatel změny : GEMO Olomouc s.r.o.



GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Datum:

9.12.2013

Podpis:

Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace :

Datum:

Podpis:

Věcná kontrola - položková skladba a výměry

S uvedeným návrhem souhlasím

Datum:

9.12.2013

Podpis:

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Cenová kontrola - jednotkové ceny

S uvedeným návrhem souhlasím

Datum:

9.12.2013

Podpis:

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím

Datum:

9.12.2013

Razítko a podpis:

GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Posouzení změny - projektant / AD

Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Technický dozor investora - schválení změny:

Datum:

11.12.13

Podpis:

KAZ VÝMĚR

ADRESA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC
 OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
	341321310	Beton stěn - beton železový, třída C25/30-XC2 - VZT kanály	m3	- 67,00	1 818,18	-121 810,91
	341351105	Bednění stěn včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, zřízení - VZT kanály	m2	- 730,80	318,18	-232 527,27
	341351106	Bednění stěn včetně vzpěr nebo jiného zajištění - oboustranné, za každou stranu, odstranění - VZT kanály	m2	- 730,80	72,73	-53 149,09
	341361821	Výztuž stěn - ocel B500B - VZT kanály	t	- 0,37	18 400,00	-6 780,40
	341362021	Výztuž stěn - svařované sítě KARI - VZT kanály	t	- 4,04	18 400,00	-74 354,40
		Nové položky rozpočtu (připočet):				
	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově	m2	1 226,63	57,51	70 540,84
	Z009 - 01	Polystyrén pěnový EPS - tloušťka 40 mm, dodávka	m2	1 287,96	38,00	48 942,48
	762810111x	Záklon stropů z desek CETRIS tl 8 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	319,30	199,00	63 540,70
	777109002	Protiprašný nátěr ŽB podlah např. SikaFloor PRO Seal UK	m2	859,44	42,40	36 440,26
	Z009 - 02	Úhelník L 50x50x5	m	546,94	77,44	42 355,03
	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	340,38	612,00	208 312,56
	345321616	Beton zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních, železový (bez výztuže) - třída C	m3	10,21	1 909,09	19 491,82
	345351101	Bednění zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, zřízení	m2	109,96	318,18	34 987,27
	345351102	Bednění zídek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, odstranění	m2	109,96	72,73	7 997,09
	Z009 - 03	Zpracování projektové dokumentace	kpl	1,00	—	0,00
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-488 622,07
		Cena celkem nových položek rozpočtu				532 608,05
		Cena celkem				43 985,98
		Poskytnutá sleva:				-43 985,98
		Cena po odečtení slevy				0,00
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie, reg.č.CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Číslo stavby zhotovitele:

1203

Pořadové číslo změnového listu:

010

Datum vydání změnového listu:

17.9.2013

Číslo (pod)objektu:	767: Konstrukce zámečnické	Název objektu:	Budova G
Číslo a původní popis položky dle rozpočtu stavby, vč. množství a jednotkové ceny : 767: Konstrukce zámečnické, rozpis viz. příloha č.1 ke změnovému listu			
Technický popis změny: Změna materiálu atiky světlíků v posluchárnách z ocelové konstrukce na železobetonovou atiku.			
Zdůvodnění změny: Požadavek architekta			
Číslo a návrh nového popisu položky pro soupis provedených prací, vč. množství a jednotkové ceny : viz. příloha č.1 (výpis položek) ke ZL 010			
Dopady změny: do projektové dokumentace: ANO do časového plánu: NE do ceny: NE			

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC

Výstavba budovy G, Technická univerzita v Liberci	Číslo stavby: 1203	767: SO: Konstrukce zámečnické	Změnový list č: 010
---	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Navrhovatel změny: GEMO Olomouc s.r.o.

Datum: 17.9.2013

Podpis:



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Vyjádření zpracovatele realizační dokumentace:

Datum:

7.10.2013

Podpis:

[Signature]

Věcná kontrola - položková skladba a výměry

- VE ZMĚNOVÉM LISTU SOUHLASÍ.

Datum:

1.10.2013

Podpis:

[Signature]

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Cenová kontrola - jednotkové ceny

✓ UVEDENÝM HODNOTAM SOUHLASÍ.

Datum:

1.10.2013

Podpis:

[Signature]

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím

Datum:

17.9.2013

Razítko a podpis:



GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Posouzení změny - projektant / AD

Vyjádření projektanta / autorského dozoru:

Datum:

7.10.2013

Podpis:

[Signature]

Technický dozor investora - schválení změny:

Datum:

7.10.13

Podpis:

[Signature]

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
		Světlíky Z55, Z56, Z57				
1	Z/55	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 9,34 m v posluchárně 369 rozměr 2420 x 9340 mm výpis materiálu: uzavřený profil 60x60x5 293,74 kg; uzavřený profil 80x60x5 361,5 kg; ocelový plech P6 celkem 11,87 kg CELKEM OCELI 667,11 kg sendvičový panel tl. 100 m 16 m2 (opláštění boků) lepená kotva M16 42ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	- 1,0	66 460,42	- 66 460
2	Z/56	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 8,34 m v posluchárně 370 rozměr 2420 x 8340 mm výpis materiálu: uzavřený profil 60x60x5 265,84 kg; uzavřený profil 80x60x5 323,2 kg; ocelový plech P6 celkem 10,74 kg CELKEM OCELI 559,78 kg sendvičový panel tl. 100 m 14 m2 (opláštění boků) lepená kotva M16 38ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	- 1,0	56 771,26	- 56 771
3	Z/57	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 7,34 m v posluchárně 371rozměr 2420 x 7340 mm výpis materiálu: uzavřený profil 60x60x5 238,28 kg; uzavřený profil 80x60x5 285,28 kg; ocelový plech P6 celkem 9,61 kg CELKEM OCELI 533,17 kg sendvičový panel tl. 100 m 13 m2 (opláštění boků) lepená kotva M16 34ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	- 1,0	53 437,47	- 53 437
		Nové položky rozpočtu (přípočet):				
		Betonové atiky				
4	345321616	Beton zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních, železový (bez výztuže) - třída C 30/37 XC1	m3	6,472	1 909,09	12 355
5	345351101	Bednění zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, zřízení	m2	86,292	318,18	27 457
6	345351102	Bednění zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních - plnostěnné, odstranění	m2	86,292	72,73	6 276
7	345361821	Výztuž parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních zidek a madel - ocel B500B	t	0,777	18 400,00	14 299
		Světlíky Z55, Z56, Z57				
8	Z008 - 01	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 9,34 m v posluchárně 369 rozměr 2420 x 9340 mm výpis materiálu: IPE 100 138,7 kg; UPE 100 223,4 kg; ocelový plech P6 celkem 11,87 kg CELKEM OCELI 373,97 kg sendvičový panel tl. 100 m 16 m2 (opláštění boků) lepená kotva M12 42ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	1,0	43 549	43 549
9	Z008 - 02	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 8,34 m v posluchárně 370 rozměr 2420 x 8340 mm výpis materiálu: IPE 100 121,4 kg; UPE 100 203,8 kg; ocelový plech P6 celkem 10,74 kg CELKEM OCELI 335,94 kg sendvičový panel tl. 100 m 14 m2 (opláštění boků) lepená kotva M12 38ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	1,0	39 080	39 080
10	Z008 - 03	ocelová konstrukce pásového pultového světlíku dl. 7,34 m v posluchárně 371rozměr 2420 x 7340 mm výpis materiálu: IPE 100 104,1 kg; UPE 100 183,9 kg; ocelový plech P6 celkem 9,61 kg CELKEM OCELI 297,61 kg sendvičový panel tl. 100 m 13 m2 (opláštění boků) lepená kotva M12 34ks zasklení - bezpečnostní dvojsklo - součást samostatné dodávky	kpl	1,0	34 968	34 968
		Cena celkem původních položek rozpočtu				-176 669,15
		Cena celkem nových položek rozpočtu				177 983,83
		Cena celkem				1 314,67
		Poskytnutá sleva:				-1 314,67
		Cena po odečtení slevy				0,00
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				