

Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984
uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 15 Smlouvy o dílo uzavřený dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 15 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřený u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“** zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a)** a **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 15 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

- **Úprava kanalizační stoky**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 11. 11. 2013)
- **PBŘ chodby a posluchárny ve 3. NP budovy**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 30. 10. 2013)
- **Změna vnitřních dispozic**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 20. 11. 2013)
- **Doplnění invalidních madel**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 29. 01. 2014)
- **Zajištění roviny oplechování oken**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 10. 02. 2014)
- **PBŘ místností v 1. NP budovy**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 19. 02. 2014)
- **Částečné odstranění šachty v Bendlově ulici**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 25. 03. 2014)
- **Přívod vzduchu do haly ve 3. NP budovy**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 03. 04. 2014)
- **Doplnění mříže pod větráky**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 25. 03. 2014)
- **Doplnění dveří v aule**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 25. 03. 2014)
- **Doplnění kanalizace**
(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 12. 03. 2014)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohy č. 1 až 11 tohoto Dodatku č. 15.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 15 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit a předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 15, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Dodatečná stavební práce	Cena bez DPH	DPH ve výši 21%	Cena včetně DPH
Úprava kanalizační stoky	12 044,00 Kč	2 529,20 Kč	14 573,20 Kč
PBŘ chodby a posluchárny ve 3. NP budovy	180 125,00 Kč	37 826,30 Kč	217 951,30 Kč
Změna vnitřních dispozic	190 809,00 Kč	40 069,90 Kč	230 878,90 Kč
Doplnění invalidních madel	24 672,00 Kč	5 181,10 Kč	29 853,10 Kč
Zajištění roviny oplechování oken	43 246,00 Kč	9 081,70 Kč	52 327,70 Kč
PBŘ místností v 1. NP budovy	43 296,00 Kč	9 092,20 Kč	52 388,20 Kč
Částečné odstranění šachty v Bendlově ulici	30 339,00 Kč	6 371,20 Kč	36 710,20 Kč
Přívod vzduchu do haly ve 3. NP budovy	304 553,00 Kč	63 956,10 Kč	368 509,10 Kč
Doplnění mříže pod větráky	15 992,00 Kč	3 358,30 Kč	19 350,30 Kč
Doplnění dveří v aule	58 994,00 Kč	12 388,70 Kč	71 382,70 Kč
Doplnění kanalizace	40 057,00 Kč	8 412,00 Kč	48 469,00 Kč
Celková cena za dodatečné práce	944 127,00 Kč	198 266,70 Kč	1 142 393,70 Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 15 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.

2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 15 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 15 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 15.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:
 - 1) 11x oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 29.5.2014

V Olomouci dne 27.5.2014

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.

 **GEMO**®
GEMO OLOMOUČ, spol. s r.o.
Okružní 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.
2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.
3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:
 - 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
 - 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
 - 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
 - 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v úpravě kanalizační stoky C1, která se dostala do výškové kolize s opěrnou stěnou č.3 (mezi osami 10 a 11). Kolize bude řešena výškovou úpravou stoky C1 (prodloužení navrhované šachty na stoce C1), dále bude problémová část stoky C1 opatřena chráničkou (KG hladké PVC DN500) v délce 4m. Příčinou změny vedení stoky C1 oproti zadávací dokumentaci je jiná výška kanalizační stoky v ul. Boční než uváděla zadávací dokumentace.
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : druhá polovina roku 2013
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 12.044,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 11.11.2013

Za zhotovitele

GEMO

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, I. zce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-018 B VCP - Stoka C1 v kolizi s opěrnou stěnou 3

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		VÍCEPRÁCE STOKA C1 V KOLIZI S OPĚRNOU				
2		001 Zemní práce:				
3	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	2,24	420,00	940,80
4	132501201	Hloubení rýh š do 2000mm v hornině 6 (šachta ŠC6)	m3	5,50	228,00	1 254,00
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,57	80,00	525,60
6						
7		004 Vodorovné k-ce:				
8	1203-018-001	Sedlové lože z betonu C25/30, XC2 otevřený výkop (pod chráničku)	m3	0,28	2 440,00	683,20
9						
10		008 Trubní vedení:				
11	1203-018-002	Skruž betonová s ocel. stupadly 1000/500/120 (materiál vč.dopravy na stavbu)	ks	1,00	1 140,00	1 140,00
12	1203-018-003	Chránička KG hladké PVC DN500 délky 4m (materiál vč.dopravy na stavbu)	ks	1,00	7 500,00	7 500,00
13						
Celková cena díla						12 043,60
Celková cena díla po zaokrouhlení						12 044,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Výměrová a autorská
odpověď

21.11.13

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Sikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/8134581

31. 10. 2013

TUL-00078639

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup dle **§ 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci SDK podhledů v místnostech 301a a 378 z důvodu PBR.**

2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : listopad 2013**

2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 180.125,-Kč bez DPH**

2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 30.10.2013



Za zhotovitele

 ⁵⁹
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, t. zve
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-042 B VCP - SDK obklad malá aula, 301a

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	1203-042-01	Obklad HEA 1xRF12 R30 v čelně napojení na TR70	m2	114,91	809,51	93017,57
2	1203-042-02	Opláštění elektroinstalace 2xF15 40x50 I30	bm	35,00	1950,00	68250,00
3	998763403	Přesun hmot procentní pro podhledy v objektech v do 24 m	%	3,00	161267,57	4838,03
4	949101112	Lešení lehké pracovní - pomocné, pro podhledy	m2	52,50	32,69	1716,23
5	943 211 211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	6524,00	1,50	9786,00
6	1203-039-01	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	167821,82	2517,33
Celková cena díla						180 125,15
Celková cena díla po zaokrouhlení						180 125,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše						

Provedeno a souhlas

30.10.13

PROPOS

LIBEREC s.r.o.

Šlikova 127

460 06 LIBEREC 7

telefon 048/5134881

L. de

TUL-00096034

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznamení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvažil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v :

Ve změně dispozice 2-4.NP dle pokynu objednatele – monolitické konstrukce, vnitřní dveře, vnitřní stěny, stínící technika, sádkokartony, podlahové krytiny, malby a nátěry, zdravotní instalace.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : druhá polovina roku 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 190.809,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 20.11.2013

Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 362/22, 772 35 Olomouc, IČ: 13642464
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-032A B VCP - změna na dispozicích v objektu 2.NP až 4.NP

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO změna na dispozicích v objektu 2.NP až 4.NP

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Původní položky rozpočtu (odpočet):				
		MONOLITICKÉ KONSTRUKCE				-4 429,11
		VNITŘNÍ DVEŘE				51 576,00
		VNITŘNÍ STĚNY				148 160,97
		STÍNÍCÍ TECHNIKA				2 557,55
		SÁDROKARTONY				11 748,71
		PODLAHOVÉ KRYTINY				-14 831,71
		MALBY A NÁTĚRY				1 825,52
		ZDRAVOINSTALACE				-5 798,79
		Cena celkem				190 809,14
		Cena celkem po zaokrouhlení				190 809,00
		Změnový list zpracovává pouze položky uvedené výše.				

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku


DIPOPOS s.r.o.
17. srpna 2014
460 00 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznamení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci

Doplnění invalidních model dle požadavku přílohy č. 3 k vyhlášce č.398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 24.672,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 29.1.2014


Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-061 B VCP - Invalidní madla

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Z/91	Sestava 2 ks madel na WC imobilní, 1 ks madlo dl. 0,90 m na stěně pevné, 1 ks madlo dl. 0,90 m do prostoru sklopné, nerezové provedení, osová vzdálenost 0,60 m, výška 0,78 m	kpl	2,00	3 053,60	6 107,20
3	Z/91.1	Svislé madlo WC imobilní vedle umyvadla, délka 500mm, nerezové provedení, povrchová úprava bílý comaxit.	kpl	13,00	1 400,00	18 200,00
4						
5		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	24 307,20	364,61
Celková cena díla						24 671,81
Celková cena díla po zaokrouhlení						24 672,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

pro účely B m S
PROPO
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 25
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci

Rozšíření tloušťky pohledových plechů v nadpraží oken. - klempířské prvky č. K/24, K/25 , K/26, K/27, K/28, K/29 a K/30.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací: únor 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 43.246,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací:

V Liberci dne 10.2.2014

Za zhotovitele

GEMO

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, I. zce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-052 B VCP - Změna tloušťky plechových masek nadpraží

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Původní položky rozpočtu				
2	K24	plechová maska špalety vstupního portálu, r.š. 550 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 6,0	843,95	- 5 064
3	K25	plechová maska nadpraží vstupního portálu, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 7,5	690,58	- 5 179
4	K26	uzavírací lišta plechové masky nadpraží vstupního portálu, r.š. 200 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 7,5	306,73	- 2 301
5	K27	plechová maska nadpraží, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 52,5	690,58	- 36 255
6	K28	plechová maska pouzdra venkovní žaluzie výš. 300 mm v nadpraží, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 52,0	690,58	- 35 910
7	K29	uzavírací lišta plechové masky nadpraží oken mezi jednotlivými pouzdry venkovní žaluzie, r.š. 200 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 6,0	306,73	- 1 840
8	K30	plechová maska pouzdra venkovní žaluzie výš. 250 mm v nadpraží, r.š. 400 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,0 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	- 428,0	383,85	- 164 286
9		Nové položky rozpočtu				
10	K24-2	plechová maska špalety vstupního portálu, r.š. 550 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	6,0	988,00	5 928
11	K25-2	plechová maska nadpraží vstupního portálu, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	7,5	808,00	6 060
12	K26-2	uzavírací lišta plechové masky nadpraží vstupního portálu, r.š. 200 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	7,5	359,00	2 693
13	K27-2	plechová maska nadpraží, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	52,5	808,00	42 420
14	K28-2	plechová maska pouzdra venkovní žaluzie výš. 300 mm v nadpraží, r.š. 450 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	52,0	808,00	42 016
15	K29-2	uzavírací lišta plechové masky nadpraží oken mezi jednotlivými pouzdry venkovní žaluzie, r.š. 200 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	6,0	359,00	2 154
16	K30-2	plechová maska pouzdra venkovní žaluzie výš. 250 mm v nadpraží, r.š. 400 mm, materiál - hliníkový plech tl. 1,5 mm v barevném odstínu fasádních prvků RAL 7016	m	428,0	449,00	192 172
		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,0150	42 606,59	639,10
Celková cena díla						43 245,69
Celková cena díla po zaokrouhlení						43 246,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově a výměrově v pořádku

Sanitární Budej
PROPOS
 LIBEREC s.r.o.
 Husova 127
 460 06 LIBEREC 7
 telefon 045/511 4681

číslo dne 27.2.2014

TUL-00098360

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci Protipožárních podhledů v místnostech č. 102, 106 a 120.
- 2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : leden / 2014
- 2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 43.296,-Kč bez DPH
- 2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 19.2.2014


Za zhotovitele

1203-026 B VCP - Změna podhledů m. č. 102, 106, 120

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	763131451	Podhledy sádrokartonové KNAUF, systém D 112 - desky GKBI, tloušťka desky 12,5 mm	m2	- 282,34	367,20	-103 675,25
2	763131533a	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	296,606	462,10	137 061,80
3		Protipožární ucpávka HILTI, EW30min, včetně popisového štítku pro prostup DN 200	ks	7,0	450,00	3 150,00
4		Protipožární ucpávka HILTI, EW30min, včetně popisového štítku pro prostup DN 32	ks	12,0	150,00	1 800,00
5	1203-026-04	Změna projektu koordinace	Nh	4,0	540,00	2 160,00
6	1203-026-05	Změna projektu VZT	Nh	4,0	540,00	2 160,00
7	1203-026-06	Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	42 656,55	639,85
Celková cena díla						43 296,40
Celková cena díla po zaokrouhlení						43 296,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je po cenové i výměrové stránce v pořádku.

26.2.2014
PROPOS
LIBEREC
Šlikov 120
460 00 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci odstranění šachty v ulici Bendlova.**
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : červenec / 2013**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 30.339,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 25.3.2014

GEMO
GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 762/22, 461 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464
Za zhotovitele

1203-045 B VCP - Šachta Bendlova

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	113107153	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	9,75	40,00	390,00
3	113151114	Odstranění živичného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	9,75	72,00	702,00
4	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	26,32	72,00	1 895,04
5	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	26,32	136,00	3 579,52
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,32	24,00	631,68
7	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - vnitrostaveništní přesun hmot nakupovaných šterkopisků	m3	26,32	19,20	505,34
8	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,32	48,00	1 263,36
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,32	8,00	210,56
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	50,025	152,25	7 616,31
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,32	80,00	2 105,60
12	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,95	523,00	1 019,85
13	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB	m3	2,176	2 800,00	6 092,80
14	979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	10,315	96,00	990,24
15	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	t	103,15	8,00	825,20
16	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,315	200,00	2 063,00
17						
18		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	29 890,50	448,36
19						
Celková cena díla						30 338,86
Celková cena díla po zaokrouhlení						30 339,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Výměrově i cenově je vícepráce v pořádku.


LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci**
úpravy AI otvorů z důvodu přívodu vzduchu pro OTK.
- 2.2. **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**
- 2.3. **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 304.553,-Kč bez DPH**
- 2.4. **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 3.4.2014

Za zhotovitele


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Olomoucká 982/23, 772 33 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-065 B VCP - Přisávací dveře

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Elektroinstalace				
2	740.06.37	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 3x1,5 , pevně	m	180,00	36,43	6 558,18
3	740.06.33	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU JXFE-V 2x2x0,8 , pevně	m	230,00	30,01	6 902,75
4	757.3.023	2031 M 15 FS Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 St.	ks	750,00	6,87	5 149,80
5		Doplnění 288RNO3	kpl	1,00	320,00	320,00
6	757.4.002	Ukončení kabelů 1x2x0.8	ks	2,00	13,25	26,49
7		Úprava Al otvorů				
8		Pozice 117				116 375
9		Al dveře v. 3000 mm, š. 1025 mm	ks	1,00	27 675,00	27 675,00
11		Kontakt EZS	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
12		Samozavírač TS 4000	ks	1,00	4 375,00	4 375,00
13		El. Motorický bezpečnostní vícebodový zámek Schüco	ks	1,00	36 000,00	36 000,00
14		El. Otevírač FTA s rolnou a s konzolí	ks	1,00	28 500,00	28 500,00
15		1 / 2 bezpečnostní centrály EMB 7300 a bezpečnostního tlačítka HSE - E s resetem a ukazateli POŽÁR, OK a PORUCHA	ks	1,00	9 375,00	9 375,00
16		Osazení, zapojení a oživení El příslušenství	hod	26,50	300,00	7 950,00
17						
18		Pozice 118				156 640
19		Al dveře v. 3000 mm, š. 1220 mm	ks	1,00	32 940,00	32 940,00
20		El. Motorický bezpečnostní vícebodový zámek Schüco	ks	2,00	36 000,00	72 000,00
		Odečet původního bezpečnostního zámku u původních dveří v pozici 118	ks	-1,00	1 000,00	-1 000,00
21		Kontakt EZS	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
22		Samozavírač TS 4000	ks	1,00	4 375,00	4 375,00
24		El. Otevírač FTA s rolnou a s konzolí	ks	1,00	28 500,00	28 500,00
25		1 / 2 bezpečnostní centrály EMB 7300 a bezpečnostního tlačítka HSE - E s resetem a ukazateli POŽÁR, OK a PORUCHA	ks	1,00	9 375,00	9 375,00
26		Osazení, zapojení a oživení El příslušenství	ks	26,50	300,00	7 950,00
27						
28		Nika pro bezpečnostní centrálu 650x400 s SDK RD EI30DP1 s revizními dvířky	ks	1,00	8 080,00	8 080,00
29						
30		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	300 052,22	4 500,78
31						
Celková cena díla						304 553,00
Celková cena díla po zaokrouhlení						304 553,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

3.4. 2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Sikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134851

TUL-00103235

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘBU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

- 2.1 **Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci mřížek z tahokovu jako ochrana před ventilátory OTK na žádost zadavatele.**
- 2.2 **Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014**
- 2.3 **Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 15.992,-Kč bez DPH**
- 2.4 **Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :**

V Liberci dne 25.3.2014

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, Liberec
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Za zhotovitele

1203-077 B VCP - Mřížky pro OTK

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1						
2		Dodávka mřížky pro OTK z tahokovu - rozměr 1170x1270 mm + 30 mm lem	ks	3,00	3 573,71	10 721,14
3		Spojovací materiál	kpl	1,00	800,00	800,00
4		Montáž mřížky pro OTK z tahokovu	hod	9,00	250,00	2 250,00
5	949101112	Lešení lehké pracovní - pomocné, pro podhledy	m2	24,00	32,69	784,56
6		Doprava, přesun hmot	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
7		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,015	15 755,70	236,34
8						
Celková cena díla						15 992,03
Celková cena díla po zaokrouhlení						15 992,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

27. PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134061

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1 Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v realizaci

doplnění 2ks dveří z místnosti 287 (Aula) do místnosti č. 288 (Zázemí) splňující požadavek na neprůzvučnost 32 dB.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : duben / 2014

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 58.994,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 25.3.2014


Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/23, 772 34 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

1203-072 B VCP - Dveře Aula

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód polo	Zkrácený popis	MJ	Množ ství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1		Dveře plné jednokřídlové bez polodrážky, rozměry 1140x2200, RAL 7021 / dýha dub bělený, generální klíč, zámek vložkový (FAB) se stělkou, vrchní kování - klika/klika, zárubeň dřevěná (materiálově a barevně přizpůsobená obkladu) (ze strany auly překrytá obkladem), vrchní kování provedené v broušeném nerez - dle výběru architekta. Požadovaná vzduchová neprůzvučnost dveří je $R_w=32dB$	ks	2,00	24 900,00	49 800,00
		DTD obklad nadpraží dveří mezi místnostmi 288 a 287 - Sádrokartonová přepážka CW50/75 RB12,5mm+AKU6 z 287 2 ks	ks	2,00	6 161,00	12 322,00
2						
3		Dveře plné jednokřídlové, rozměry 1350/2000 s ocelovou zárubní	ks	2,00	-2 000,00	-4 000,00
4		Kompletační činnost dodavatele, inženýring, zařízení staveniště	%	0,02	58 122,00	871,83
5						
Celková cena díla						58 993,83
Celková cena díla po zaokrouhlení						58 994,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

27. 3. 2014

PROPOS
LIBEREC s.r.o.
Šlikova 427
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/511 11 11

T4L-00103229

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelem díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v doplnění objektu SO 02 ZTI na podkladě zaslání dotazu ze strany generálního dodavatele GEMO OLOMOUC 1203/24ve a následně vydané odpovědi vč. doplnění o VV k realizační dokumentaci ze strany GP Atelieru 4, s.r.o., se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : listopad / 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 40.057,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 12.3.2014

Za zhotovitele

 **GEMO**

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 62/22, 772 35 Olomouc, Lazce
IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464



1203-023 B VCP - Doplnění kanalizace dle 1203-24ve a v návaznosti na ZL 2 Ateliéru 4

STAVBA: BUDOVA G TUL, AREÁL HUSOVA, LIBEREC

OBJEKT: SO 01 - Budova G

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	720	SO 02 ZTI objekt G				
2	720.01	Práce a dodávky HSV				
3	720.01.01	Zemní práce				
4	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1,77	136,00	240,72
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	3,54	440,00	1 557,60
6	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	6,20	1 280,00	7 936,00
7	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	6,20	2 000,00	12 400,00
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,88	24,00	21,12
9	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,97	40,00	318,80
10	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	8,91	192,00	1 710,72
11	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,91	8,00	71,28
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	15,15	80,00	1 212,00
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	8,97	80,00	717,60
14	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	6,48	176,00	1 140,48
15	583373020	šterkopísek frakce 0-32	t	11,66	160,00	1 865,60
16						
17	720.01.04	Vodorovné konstrukce				
18	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	2,43	480,00	1 166,40
19						
20	720.01.06	Ostatní konstrukce a práce-bourání - přesun hmot				
21	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,00	2 440,00	2 440,00
22						
23	720.02	Práce a dodávky PSV				
24	720.02.02	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
25	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	22,00	160,56	3 532,22
26	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125	m	5,00	198,33	991,67
27	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,00	294,67	294,67
28	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	2,00	235,17	470,33
29	721211421	Vpust* podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	1,00	784,00	784,00
30	721211502	Vpust* sklepní se svislým odtokem DN 110 mřížka litina	kus	1,00	897,22	897,22
31	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 svodná kanalizace + podtlaková kanalizace	m	27,00	9,44	255,00
32	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	3,00	11,33	34,00
33						
Celková cena díla						40 057,43
Celková cena díla po zaokrouhlení						40 057,00
Změna zpracovává pouze položky uvedené výše.						

Vícepráce je cenově i výměrově v pořádku.

18.3.2014

PROPOS
Slikova 127
460 06 LIBEREC 7
telefon 048/5134881