

30. 09. 2013



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. TUL-12/9400/007984

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor

Jednající ve věcech technických: Ing. Petr Šmakal, vedoucí technického úseku

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Se sídlem: Olomouc - Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35

IČ: 136 42 464

DIČ: CZ 136 42 464

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddíle C vložce 184

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 264847811/0100

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Uhýrek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Ing. Jiří Holotík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 8. 2012

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2012 (dále jen „SoD“) uzavřené u veřejné zakázky „**Výstavba budovy „G“**“ zadávané v rámci otevřeného řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky **č. 212839**.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými v SoD a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí SoD.

II. Předmět díla

1. Předmětem Dodatku č. 7 jsou **dodatečné stavební práce** spočívající v:

použití systémových průchodek hydroizolace

(blíže viz Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce – tzv. vícepráce ze dne 10. 7. 2013)

2. Rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven v Soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

III. Doba plnění

1. Termín pro provedení a dokončení dodatečných změn na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 7 **nemají** vliv na povinnost Zhotovitele dílo dle Smlouvy **ukončit** a **předat** v termínu stanoveném v článku III. bod 3.1. SoD.

IV. Cena za dílo

1. Cena díla za dodatečné změny na stavebních pracích, které jsou uvedeny v článku II. tohoto Dodatku č. 7, byla stanovena na základě jednotlivých požadavků Zadavatele dle nabídky Zhotovitele, jakožto dodavatele stavebních prací. Celková cena činí:

Cena bez DPH: 212.976,- Kč

DPH ve výši 21%: 44.725,- Kč

Cena včetně DPH ve výši: 257.701,- Kč

2. Cena díla (dodatečných změn na stavebních pracích) představuje součet jednotlivých oceněných položek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 7 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 7 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 6.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako neoddělitelná příloha:

1) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Liberci dne 18 . 11 . 2013

V Olomouci dne 11 . 10 . 2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



Za Zhotovitele:

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Ing. Jaromír Uhýřek
jednatel společnosti


GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.
Dlouhá 562/23, 779 00 Olomouc, IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464

Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práci - tzv. vícepráce podklad k výzvě k jednání v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění

Zhotovitel:

Obchodní firma: GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

IČ: 13642464, DIČ: CZ13642464, zastoupený: Ing. Martinem Koudelkou jednajícího na základě plné moci

Právní forma:

Objednatel:

Technická univerzita v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, Liberec, PSČ 461 17,

IČ: 467 47 885, DIČ: CZ 467 47 885, zastoupený prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, rektorem

„Dodatečné změny na stavební práce - výstavba budovy „G“

I. ÚVOD

1. Zadavatel zadal v otevřeném řízení dle **§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách**, na základě Oznámení o zakázce zveřejněného dne 30.03.2012 v ISVZUS pod evid. č. VZ: 212839 a dne 03.04.2012 v TEDu pod evid. č. 2012/_____ veřejnou zakázku **Výstavba budovy „G“**. Na základě výsledků zadávacího řízení byla dne 21.08.2012 uzavřena **Smlouva o dílo (dále jen „SOD“)** s vybraným uchazečem, takto nyní zhotovitelem díla.

2. V mezidobí ode dne uzavření SoD se v průběhu realizace díla a po zpracování realizační PD, popř. na základě dalších vzniklých skutečností viz. příloha vyskytly níže uvedené **dodatečné změny na stavební práce**, které dle názoru zhotovitele lze označit jako **tzv. vícepráce** a tyto nové zjištěné skutečnosti bez předchozího projednání s objednatelům díla brání v řádném splnění díla dle uzavřené SoD.

3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností bránících v řádném provedení díla tyto své nové poznatky dle **§ 551 a § 552 ObchZ** tímto objednateli díla oznamuje **dodatečné změny na stavební práce** a současně s tímto jej jakožto budoucího zadavatele žádá, aby na základě prověření zhotovitelem uvedených údajů zvážil postup **dle § 21 odst. 1 písm. d) ZVZ** v některém z druhů Jednacího řízení bez uveřejnění (**dále jen „JŘbU“**) na veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** na výše uvedenou akci nebo v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu (**dále jen „VZMR“**), neboť jsou zde dány podmínky pro použití některého z druhů zadávacího řízení dle:

- 3.1. dle § 23 odst. 7 písm. a) body 1. až 3. ZVZ nebo,
- 3.2. dle § 23 odst. 4 písm. a) ZVZ nebo,
- 3.3. dle § 23 odst. 4 písm. b) ZVZ nebo,
- 3.4. dle § 12 odst. 3 ZVZ, postupem dle § 18 odst. 5 ZVZ.

II. Soupis požadavků zhotovitele díla na dodatečné změny na stavební práce

2.1. Předmětem jsou dodatečné změny na stavební práce spočívající v osazování systémových průchodek pro přípojky médií (přesná specifikace typu vč. počtu a umístění v konstrukcích viz. příložená výkresová část a podrobný výpis) do systému hydroizolaci spodní stavby v místech prostupů přes ŽB k-ce objektu G. Na základě zjištění hydrogeologa RNDr. Petra Petrů (vyjádření viz. příloha č.2), se konstatuje, že spodní stavba bude nepředpokládaně vystavena tlakové podzemní vodě a pak tedy místech prostupů přípojek médií stávající řešení prostupů hydroizolací, bez těsnících průchodek, vycházející ze zadávací dokumentace, nezaručuje dostatečnou hydroizolační bezpečnost spodní stavby. Zhotovitel tedy navrhuje zajistit odpovídající hydroizolační bezpečnost osazením systémových těsnících průchodek do hydroizolace spodní stavby.

2.2. Předpokládaný termín realizace dodatečných změn stavebních prací : červenec / srpen 2013

2.3. Předpokládaná cena dodatečných změn stavebních prací: 212.976,-Kč bez DPH

2.4. Další požadavky zhotovitele na provedení dodatečných změn stavebních prací :

V Liberci dne 10.7.2013


Za zhotovitele

Výkaz výměr

Stavba: BUDOVA G TECHNICKE UNIVERZITY V LIBERCI
 SO / IO / PS: SO 02 - OBJEKT G
 Část: AR - Architektonicko stavební řešení: Výkaz
 průchodek hydroizolací spodní stavby

P.Č. položky	Č. položky	Název položky	M.J.	Množství	Dodávka průchodky BETTRA		Osazení průchodky BETTRA		Poznámka: Nahrazení systémovou průchodkou BETTRA
					Jednotková cena Kč	Cena celkem bez DPH Kč	Jednotková cena Kč	Cena celkem bez DPH Kč	
	1		4	5	6	7	6	7	8

Průchodky hydroizolací spodní stavby

1 Kanalizace

1	1.1	PH/1.1 - Svislá průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN160, délka 350 mm	ks	1	2 493,20	2 493,20	598,00	598,00	BETTRA těsnění HSD 200/159
2	1.2	PH/1.2 - Svislá průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN110, délka 350 mm	ks	3	2 095,30	6 285,90	503,00	1 509,00	BETTRA těsnění HSD 150/110
3	1.3	PH/1.3 - Svislá průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN110, délka 150 mm	ks	37	2 095,30	77 526,10	503,00	18 611,00	BETTRA těsnění HSD 150/110
4	1.4	PH/1.4 - Svislá průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN125, délka 150 mm	ks	6	2 493,20	14 959,20	598,00	3 588,00	BETTRA těsnění HSD 200/125
5	1.5	PH/1.5 - Vodotěsná průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN125, délka 200 mm	ks	4	2 493,20	9 972,80	598,00	2 392,00	BETTRA těsnění HSD 200/125
6	1.6	PH/1.6 - Vodotěsná průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN150, délka 200-300 mm	ks	6	2 493,20	14 959,20	598,00	3 588,00	BETTRA těsnění HSD 200/160
7	1.7	PH/1.7 - Vodotěsná průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN110, délka 200-300 mm	ks	5	2 095,30	10 476,50	503,00	2 515,00	BETTRA těsnění HSD 150/110
8	1.8	PH/1.8 - Vodotěsná průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN50, délka 300 mm	ks	1	1 493,85	1 493,85	358,00	358,00	BETTRA těsnění HSD 100/48
9	1.9	PH/1.9 - Vodotěsná průchodka kanalizačního potrubí z PVC DN200, délka 300 mm	ks	1	2 886,50	2 886,50	692,00	692,00	BETTRA těsnění HSD 250/200

2 Vodovod

1	2.1	PH/2.1 - Vodotěsná průchodka vodovodního potrubí HDPE 90 mm, délka 250 mm	ks	2	2 095,30	4 190,60	503,00	1 006,00	BETTRA těsnění HSD 150/88
2	2.2	PH/2.2 - Svislá průchodka vodovodního potrubí HDPE 90 mm, délka 150 mm	ks	1	2 095,30	2 095,30	503,00	503,00	BETTRA těsnění HSD 150/88

4 Teplovod

1	4.1	PH/4.1 - Vodotěsná průchodka předizolovaného teplovodního potrubí 125/250, průměr vnějšího pláště z PE bude 250 mm, délka průchodky 300 mm	ks	2	4 729,95	9 459,90	1 135,00	2 270,00	BETTRA 2x těsnění HSD 300/250
---	-----	--	----	---	----------	----------	----------	----------	-------------------------------

6 Protiradonový větrací systém

1	6.1	PH/6.1 - Svislá průchodka odvětráčního potrubí PVC DN125 protiradonové ochrany, délka 150 mm	ks	6	2 493,20	14 959,20	598,00	3 588,00	BETTRA těsnění HSD 200/125
---	-----	--	----	---	----------	-----------	--------	----------	----------------------------

Protiradonový větrací systém celkem

Cena									
Cena celkem									
Cena celkem po zaokrouhlení									
Cenová nabídka zpracovává pouze položky uvedené výše.									

PROJEKT
 LIBEREC s.r.o. - PRŮJEDY
 Šlikova 127
 460 06 LIBEREC
 telefon 048/5134881

10.7.2017
 Bm