

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Obchodní zákoník“)

Smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci

Se sídlem: Studentská 2/1402, Liberec 1, 461 17

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 247613001/0300

Jednající ve věcech smluvních: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Jednající ve věcech technických:

Na straně jedné jako „Objednatel“

a

ELPIK s.r.o.

Se sídlem: Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž

IČ: 27687538

DIČ: CZ27687538

Zapsaná: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
v oddíle C vložce 52142

Bankovní spojení: FIO banka a.s.

Číslo účtu: 2800006872/2010

Jednající: Ing. Pavel Nejedlík, jednatel

Na straně druhé jako „Zhotovitel“

jako subjekty práva České republiky, jež jsou podle vlastního prohlášení a předložených dokladů plně způsobilí ke všem právům a právním úkonům, v souladu se svou jedinou a pravou vůlí níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6.2013

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18. 6.2013 (dále jen „SoD“) uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „**Trafostanice budovy G a L Technické univerzity v Liberci**“ zadávané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle **§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“)** na základě Oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno v ISVZUS pod evidenčním číslem veřejné zakázky č. **343011**.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sjednán v souladu s pravidly ZVZ a také v souladu s podmínkami stanovenými ve SoD.

II. Předmět dodatku

1. Dne 19. 9. 2013 proběhlo **částečné** předání předmětu smlouvy o dílo. Na díle nemohla být provedena funkční zkouška (která by umožnila řádné ukončení provedení díla bez vad a nedodělků), neboť nebylo zajištěno vpuštění napětí ze strany ČEZ (poskytovatel energie). Nebylo tedy možné, aby zhotovitel I splnil povinnost provést dílo (řádným ukončením bez vad a nedodělků v termínu dle SoD a předáním dle SoD).
2. Předmětem Dodatku č. 1 jsou následující změny SoD vyplývající z výše uvedených skutečností:
3. Bod 4 v článku II Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se níže uvedeným:
Platba ceny za dílo této smlouvy bude objednatelem provedena na základě čtyř faktur vystavených zhotovitelem. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích. První fakturace nastane po částečném předání díla objednateli bez provedení funkční zkoušky a to ve výši 90 % smluvní ceny dle SoD. Druhá fakturace proběhne po úspěšném provedení funkční zkoušky a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků a to ve výši 10 % smluvní ceny dle SoD. V obou fázích budou vystaveny dvě faktury, jednu pro plnění týkající se budovy L a jedna pro plnění týkající se budovy G. Splatnost faktur se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Bod 5 v článku II Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se níže uvedeným:
Faktury budou doručeny objednateli ve dvou stejnopisech. Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, náležitosti dle §13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObchZ**“) a pokud je zhotovitel plátcem DPH náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5. Bod 1 v článku III Termín provedení díla se ruší a nahrazuje se níže uvedeným:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku Předmět smlouvy do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Tento termín se přiměřeně prodlužuje do doby, kdy bude možné provést funkční zkoušku Předmětu smlouvy (závislé na tom, kdy bude zajištěno vpuštění napětí ze strany poskytovatele elektrické energie), která prokáže, že dílo bylo provedeno řádně. Provedení funkční zkoušky zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu po dni, kdy bude zajištěno vpuštění napětí, to je nejdéle do 5-ti pracovních dnů od zajištění dodávky el. energie ze strany ČEZ.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jeho dvojí vyhotovení.
2. S výjimkou změn uvedených v tomto Dodatku č. 1 zůstávají všechna ustanovení SoD v platnosti.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 1.
5. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis.

V Liberci dne 29.11.2013

Za Zadavatele:

Technická univerzita v Liberci

Prof. Dr.Ing. Zdeněk Kůs,
rektor



V Kroměříži dne 25.11.2013

Za Zhotovitele:

ELPIK s.r.o.

ELPIK s.r.o.
Nerudova 470/1
767 01 Kroměříž (14)
IČ 27687538
DIČ CZ27687538