

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany:

1. **Technická univerzita v Liberci**
Se sídlem v: Studentská 2, Liberec 1, 46117
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Zastoupená: Ing. Vladimír Stach, kvestor
Interní číslo smlouvy:
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. **Název/Firma: Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.**
Se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14
IČ: 27277577
DIČ: CZ27277577
Zastoupená: Ing. arch. Ladislav David, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Účet číslo: 198046732/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

mezi sebou uzavírají následující dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2016 (dále jen „**smlouva**“):

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné projektové práce vycházející z dodatečných požadavků zadavatele. Jedná se o tyto práce:
 - rozšíření projektu vzduchotechniky (navrženo 6 vzduchotechnických jednotek, z toho část pro čistý prostor – nejvyšší podlaží, udržování teploty, zvlhčování, centrální chlazení s výrobou studené vody atp.) se souběžným požadavkem na dodržení požadované světlé výšky v nejvyšším podlaží, což vyvolalo nutnost demontáže stávajícího stropu nad nejvyšším podlažím, demontáž stávajícího krovu a návrh nové konstrukce zastřešení s podvěšeným podhledem pro dosažení potřebné světlé výšky podlaží
 - požadavek na zvýšení světlé výšky v nejnižším podlaží, snížením podlahy tohoto podlaží
 - změna zachování stávající plynové kotelny na novou plynovou kotelnu s hospodárnějším provozem ve vazbě na dosažení požadavků na snížení energetické náročnosti budovy, úprava rozvodů ÚT, regulace
 - doplnění projektu o měření a regulaci v návaznosti na rozšíření vzduchotechniky a úpravu topného systému
 - projektové práce vyvolané a související s výše uvedenými úpravami technického řešení vč. koordinace stavební části projektu s profesemi TZB
2. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II „Doba plnění“ odst. 1 takto:

Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání čl. I smlouvy bude provedeno nejdéle v těchto termínech:

- fáze první: vypracování zadání stavby do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy



- fáze druhá: vypracování projektu pro spojené stavební povolení a územní rozhodnutí do 60 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení zadání stavby, a to nejpozději do 19.8.2016, v případě nesplnění této lhůty má TUL právo od této smlouvy odstoupit,
- fáze třetí: podání žádosti o stanovisko nebo vyjádření všem dotčeným orgánům a organizacím do 5 - ti pracovních dnů ode dne odsouhlasení projektu pro stavební povolení zadavatelem
- fáze čtvrtá: **vypracování projektu pro provádění stavby a výběr zhotovitele do 120 kalendářních dnů ode dne stanovení podmínek (vydání stanovisek) dotčených orgánů, které se k projektu vyjadřují, nejdele však do 31.3.2017; důvodem je zapracování všech požadavků do projektové dokumentace**
- fáze pátá: úkony při výběru zhotovitele stavby – do dvou kalendářních dnů ode dne předložení každého požadavku objednatelem
- fáze šestá: průběžně během realizace stavby do doby převzetí stavby od zhotovitele objednatelem
- fáze sedmá: do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního souhlasu
- veškerá dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude objednateli předána v souladu s termíny dle tohoto odstavce.

3. Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III „Cena díla“ odst. 1 takto:


Objednatel a zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení díla činí celkem **1.832.600,- Kč bez DPH**. DPH činí 384.846,- Kč. Cena včetně DPH je 2.217.446,- Kč. Cena díla je dohodou objednatele a zhotovitele na základě cenové nabídky zhotovitele určena jako konečná a úplná a musí obsahovat náklady na případné řešení nepředpokládaných technických problémů, které mohou dodatečně změnit rozsah služeb, které je vzhledem ke své odbornosti a zkušenosti zhotovitel povinen odhadnout. Za řešení nepředpokládaných technických problémů se nepovažuje změna zadání ze strany zadavatele.

Celková cena za dílo je dále členěna dle fází předmětu díla (viz článek I odst. 2 této smlouvy) takto:

- fáze první: 84.000,- Kč bez DPH. DPH činí 17.640,- Kč. Cena včetně DPH je 101.460,- Kč,
- fáze druhá: 666.000,- Kč bez DPH. DPH činí 139.860,- Kč. Cena včetně DPH je 805.860,- Kč,
- fáze třetí: 134.000,- Kč bez DPH. DPH činí 28.140,- Kč. Cena včetně DPH je 162.140,- Kč,
- fáze čtvrtá: 635.600,- Kč bez DPH. DPH činí 133.476,- Kč. Cena včetně DPH je 769.076,- Kč,
- fáze pátá: 35.000,- Kč bez DPH. DPH činí 7.350,- Kč. Cena včetně DPH je 42.350,- Kč,
- fáze šestá: 243.000,- Kč bez DPH. DPH činí 51.030,- Kč. Cena včetně DPH je 294.030,- Kč,
- fáze sedmá: 35.000,- Kč bez DPH. DPH činí 7.350,- Kč. Cena včetně DPH je 42.350,- Kč.



Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.

 Razítko a podpis zhotovitele Projektový ateliér DAVID s.r.o. Ruprechtická 192 501 00 Liberec Osoba jednající za zhotovitele V <i>Liberci</i>, dne <i>10.11.2016</i>	Razítko a podpis objednatele  osoba jednající za TUL V Liberci, dne <i>10.11.2016</i>
--	---





INTERNÍ PRŮVODKA SMLOUVY		ROK	PRAC	JID
		96	9400	245562
Smluvní partner:	Projektový ateliér DAVID s.r.o. Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14			
Popis předmětu plnění:	DODATEK Č. 2 k SoD na Vypracování projektové dokumentace, energetického posudku a souvisejících činností pro opravu a stavební úpravy budovy "T" TUL			
Bude nákladem projektu/pracoviště	9015	Osoba zodpovědná za plnění smluvního vztahu (jméno):	Ing. Vladimír Stach	
Bude výnosem zakázky/pracoviště		Potvrzuji obsahovou správnost (podpis zodp. osoby)		
Vyřídít do:		Pracoviště / Telefon zodp. osoby:	KVE / 3454	
Jméno příkazce: prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.		Jméno správce rozpočtu: Ing. Vladimír Stach		
 Datum a podpis příkazce		 Datum a podpis správce rozpočtu		
Poznámky:		Je smlouva dle vzoru TUL?	NE	
8.7.2016 seš. přípomínka. PKS				
Právní kontrola: Jméno a podpis		Mgr. Michal Prokop 		



Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	149597
ID verze:	800549
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	12.12.2016 08:01:49
Zveřejňující subjekt:	Technická univerzita v Liberci (td7j9ft)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická univerzita v Liberci
IČO:	46747885
Datová schránka:	td7j9ft
Adresa:	Studentská 1402/2, 46001 Liberec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Textové označení:	Zveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo - Projektový Ateliér DAVID, s. r. o.
Datum uzavření:	23.08.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	59 310,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	63 888,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Projektový ateliér DAVID s.r.o.
IČO:	27277577
Datová schránka:	s7bu3tv
Adresa:	Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 199, PSČ 460 14
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo - dodatek č.1.doc

58.5 kB, 30.08.2016 10:01:48

008c234878c343433c5d97feaf48e56c4c22935c752416107a96bfe63d06d7b4

Smlouva o dílo - Projektový ateliér DAVID s.r.o..doc

278 kB, 30.08.2016 10:01:48

da634d344486ab3e22506448895ae6872a7afc62cad14a95f966105d45f27837

Dodatek č.2_Projektový ateliér David_PD budova T.doc

66.5 kB, 12.12.2016 08:02:41

aed1290f84a9790cad82e7650ac54054c94a6a9e3449e363f5874e433db9e7d6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/800549>